

АКТ
о результатах контроля
за соблюдением концессионером концессионного соглашения
от 17.06.2020 № 5 в отношении объектов теплоснабжения и горячего
водоснабжения муниципального образования городской округ Кинешма

г. Кинешма Ивановской области

«24» апреля 2025 г.

Муниципальное образование городской округ Кинешма, от имени которого выступает администрация городского округа Кинешма, действующая на основании Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу в Ивановской области 21.10.2005, в лице главы городского округа Кинешма **Ступина Вячеслава Григорьевича**, действующего на основании Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», именуемое в дальнейшем «Концедент», Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»), ОГРН 1203700000976, ИНН 3703023543, в лице директора **Ершова Анатолия Витальевича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Концессионным соглашением от 17.06.2020 № 5 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования городской округ Кинешма (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о результатах контроля о нижеследующем:

В соответствии с разделом 12 Соглашения представителями Концедента в составе:

Волков А.Г. – заместитель главы администрации городского округа Кинешма;

Волкова Л.Ю. – Исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации городского округа Кинешма;

Касатова Д.В. – Исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма;

Супонькина М.Л. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;

Разгуляева Т.А. – начальник управления экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма;

Устинова М.С. – председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма;

Шершова А.С. – начальник управления правового сопровождения и контроля администрации городского округа Кинешма;

Смирнов С.В. — главный специалист управления экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма.

В период с 03.04.2025 по 18.04.2025 осуществлена проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных разделами 4, 8 Соглашения.

Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки (письмо Исх. № 28-140 от 18.03.2025).

В результате осмотра объектов имущества в составе объекта Соглашения, указанных в Приложениях 1.1, 1.2, 1.3 к Соглашению, в присутствии представителя Концессионера **Ершова А.В.** — директора ООО «ТСК», рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

1. Концессионером исполняются обязательства по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, обязательства по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 Соглашения.

Концессионером в 2024 году осуществлялась деятельность по бесперебойному производству тепловой энергии и горячему водоснабжению, передаче и распределению тепловой энергии, а также горячему водоснабжению с использованием Объекта Соглашения. Имущество Концедента находится в рабочем удовлетворительном состоянии.

2. В 2024 году завершена реализация мероприятия «Реконструкция котельной» в соответствии с разделом 4 Соглашения Концессионером выполнены следующие мероприятия:

Выполнена реконструкция (техническое перевооружение) котельной № 1 (г. Кинешма, ул. Советская, 15-б), объект введен в эксплуатацию согласно Приказу ООО «ТСК» от 28.12.2024 № 171 «О вводе в эксплуатацию основных средств», Разрешение Центрального управления Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) № 210-136-1472-0125 от 31.01.2025. Концедент был надлежащим образом уведомлен о завершении реализации мероприятия: письмо ООО «ТСК» от 21.01.2025 № 69. Общая стоимость работ составила 45 955, 252 тыс. рублей; 54 810, 702 тыс. рублей с учетом НДС (сумма предусмотренная концессионным соглашением 27 353,289 тысяч рублей с учетом НДС).

3. В соответствии с разделами 6, 8 Соглашения концессионером реализованы мероприятия по обеспечению непрерывной деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Соглашения, поддержанию объекта Соглашения в исправном состоянии (подтверждающие документы прилагаются):

3.1. Выполнен ремонт водогрейного котла ТВГ-8М № 1 на котельной № 4, по адресу: г. Кинешма, пер. Дунаевского, д. 2-б (акт № 2024-32 о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г., расшифровка статей «договора подряда» за 2024 г.);

3.2. Выполнен монтаж аппаратов теплообменных пластинчатых разборных (2 шт.) в здании Новой котельной с пристройкой (котельной № 16) по адресу: г. Кинешма, ул. Социалистическая, д. 54 (акт № 2024-21 о приемке выполненных работ за сентябрь 2024 г.);

3.3. Ремонт системы теплоснабжения – наружной тепловой сети и линии ГВС от котельной № 8 по адресу: г. Кинешма, ул. Ванцетти, д. 38б: изоляция скорлупой ППУ с покрытием оцинкованным кожухом, Д150=208 м.п.; Д250=306 п.м., изоляция Д250=18п.м. (акт о приемке выполненных работ № 2024-27 за октябрь 2024г., акт о приемке выполненных работ № 2024-28 за октябрь 2024 г.);

3.4. Ремонт системы теплоснабжения – наружной тепловой сети и линии ГВС от котельной № 4 по пер. Дунаевского, д. 2б: изоляция скорлупой ППУ с покрытием оцинкованным кожухом, Д108 = 200п.м., Д159=347 м.п., Д219=626 м.п., Д325=90 м.п., Д426=100м.п., отвод Д426=7 шт., Д159=53 м.п., Д219=340 м.п. (акт о приемке выполненных работ № 2024-34 за октябрь 2024 г., акт о приемке выполненных работ № 2024-35 за октябрь 2024 г.);

3.5. Ремонт системы теплоснабжения – наружной тепловой сети и линии ГВС от котельной № 15 по ул. Красноветкинская, д. 8б: изоляция скорлупой ППУ с покрытием оцинкованным кожухом, Д159=600 м.п., Д219=568 м.п., Д426=121 м.п. (акт о приемке выполненных работ № 2024-36 за октябрь 2024 г.);

3.6. Ремонт системы теплоснабжения – наружной тепловой сети от котельной № 19 по адресу: г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 18: изоляция скорлупой ППУ с покрытием оцинкованным кожухом, Д159=760 м.п., Д219=305 м.п., Д219 = 55 м.п. (акт о приемке выполненных работ № 2024-37 за октябрь 2024 г., акт о приемке выполненных работ № 2024-38 за октябрь 2024 г.);

3.7. Ремонт системы теплоснабжения – тепловой сети и линии ГВС от котельной № 16 по ул. Социалистическая, д. 54б: изоляция скорлупой ППУ с покрытием оцинкованным кожухом, Д273=110 м.п., Д325=176 м.п., Д325=136 м.п. (акт о приемке выполненных работ № 2024-39 за октябрь 2024 г., акт о приемке выполненных работ № 2024-40 за октябрь 2024 г.);

3.8. Проведены кадастровые работы в связи с уточнением площади и границ земельных участков на объектах: «нежилое здание-бойлерная № 1 в контуре котельной № 15» по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, д. 18А, строение 2; «нежилое здание-бойлерная № 2 в контуре котельной № 15» по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, д. 18А, строение 1; «нежилое здание-бойлерная № 3 в контуре котельной № 15» по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагарина, д. 1, строение 1; «нежилое здание – насосная станция» по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Менделеева, д. 52А, строение 1; «нежилое здание-склад» по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Ломоносова, д. 20Б, строение 1; (договор № 26 от 03.04.2024 г.; акт приема-передачи выполненных работ от 15.08.2024 г. ИП Смирнов С.А.)

4. Концессионером за 2024 год достигнуты уровни показателей долгосрочного регулирования деятельности концессионера, показатели


энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с параметрами, установленными Приложением 4 Соглашения.

По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения исполнения Концессионером своих обязательств: не выявлено.

По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленными разделами 4 и 8 Соглашения исполнены надлежащим образом.

Подписи сторон:

Представители Концедента:



А.Г. Волков

Л.Ю. Волкова

М.С. Устинова

Т.А. Разгуляева


М.Л. Супонькина

Д.В. Касатова

А.С. Шершова

С.В. Смирнов

Представитель Концессионера:



А.В. Ершов

**Концедент – муниципальное образование
«Городской округ Кинешма» от имени которого
выступает Администрация городского округа
Кинешма:**

Юридический адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им.
Фрунзе, д.4.

Почтовый адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им.
Фрунзе, д.4.

Банковские реквизиты:

ОГРН 1023701271901

УФК по Ивановской области (Администрация
городского округа Кинешма л/сч 03333005610)

ИНН 3703006273 КПП 370301001

р/сч 40204810400000000030 в ГРКЦ ГУ Банка

России по Ивановской области г. Иваново БИК

042406001

ОКПО 04027450

Концессионер – ООО «ТСК»

Юридический адрес: 155806, Ивановская
область, г. Кинешма, ул. им. Маршала
Василевского, д. 2.

**Концедент – муниципальное
образование «Городской округ
Кинешма»**


**Концессионер –
ООО «ТСК»**

Глава городского округа Кинешма

В.Г. Ступин

М.П.

«24 апреля» 2025 г.




Директор ООО «ТСК»

А.В. Ершов



«24 апреля» 2025 г.



г.Кинешма

Общество с ограниченной ответственностью

«Теплоснабжающая компания»

ИНН 3703023543, КПП 370301001, ОГРН 1203700000976, Расчет 40702810817000003124,
К/сч 30101810000000000608, БИК 042406608, Ивановское отделение №8639 ПАО СБЕРБАНК
155806 Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Васильевского, д.2, тел. 8(49331)5-30-92
e-mail: teplosnk@mail.ru

24.03 2025 г. № 424
(На № 28-140 от 18.03.2025 г.)

Исполняющему полномочия заместителя главы
администрации городского округа
Кинешма

Устиновой М.С.

Смирнову С.В.
У материальных
концессии
31.03.2025

Уважаемая Марина Сергеевна!

В соответствии с выполнением условий, предусмотренных разделом 12 Концессионного соглашения от 17.06.2020г. №5 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования городского округа Кинешма, Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания» направляет информацию об исполнении разделов 4,8 Соглашения и достижении долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера за 2024 год.

Направляем информацию о выполненных мероприятиях:

1. Выполнена реконструкция (техническое перевооружение) котельной №1 (г. Кинешма, ул. Советская, 15-б) (Приказ №171 от 28 декабря 2024 года «О вводе в эксплуатацию основных средств», Разрешение Центрального управления Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства, объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) № 210-136-1472-0125 от 31 января 2025 г.
2. Выполнен ремонт водогрейного котла ТВГ-8М №1 на котельной №4, (г. Кинешма, пер. Дунаевского, д.2-б) (акт №2024-32 о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г., расшифровка статей «договора подряда» за 2024 г.)
3. Выполнен монтаж аппаратов теплообменных пластинчатых разборных (2 шт.) в здании Новой котельной с пристройкой (котельной №16) (г. Кинешма, ул. Социалистическая, д.54) (акт № 2024-21 о приемке выполненных работ за сентябрь 2024 г.)
4. Ремонт системы теплоснабжения: - наружной тепловой сети и линии ГВС от котельной № 8 по ул.Ванцетти, д. 386 (изоляция скорлупой ППУ с покрытием оцинкованным кожухом, Д150=208м.п.; Д250=306 м.п., изоляция Д250=18 м.п.), (акт приемке выполненных работ № 2024-27 за октябрь 2024г., акт приемке выполненных работ № 2024-28 за октябрь 2024г.).
5. Ремонт системы теплоснабжения: - наружной тепловой сети и линии ГВС от котельной № 4 по пер. Дунаевского, д. 26 (изоляция скорлупой ППУ с покрытием оцинкованным кожухом, Д108=200 м.п., Д159=347 м.п., Д219=626м.п., Д325=90 м.п., Д426=100 м.п., отвод

Д426=7шт., Д159=53 м.п., Д219=340 м.п), (акт приемке выполненных работ № 2024-34 за октябрь 2024г., акт приемке выполненных работ № 2024-35 за октябрь 2024г.).

6. Ремонт системы теплоснабжения: - наружной тепловой сети и линии ГВС от котельной № 15 по ул. Красноветкинская, д. 86 (изоляция скорлупой ППУ с покрытием оцинкованным кожухом, Д159=600 м.п., Д219=568м.п., Д426=121 м.п.), (акт приемке выполненных работ № 2024-36 за октябрь 2024г.)
7. Ремонт системы теплоснабжения: - наружной тепловой сети от котельной № 19 по ул. Спортивная, д. 18 (изоляция скорлупой ППУ с покрытием оцинкованным кожухом, Д159=760 м.п., Д219=305 м.п., Д219=55 м.п.), (акт приемке выполненных работ № 2024-37 за октябрь 2024г., акт приемке выполненных работ № 2024-38 за октябрь 2024г.)
8. Ремонт системы теплоснабжения: - тепловой сети и линии ГВС от котельной № 16 по ул. Социалистическая, д. 546 (изоляция скорлупой ППУ с покрытием оцинкованным кожухом, Д273=110м.п., Д325=176м.п., Д325=136м.п.), (акт приемке выполненных работ № 2024-39 за октябрь 2024г., акт приемке выполненных работ № 2024-40 за октябрь 2024г.)
9. Проведены кадастровые работы в связи с уточнением площади и границ земельных участков на объектах: (нежилое здание-бойлерная №1 в контуре котельной №15 (Ивановская область, г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, д.18А, строение 2), нежилое здание-бойлерная №2 в контуре котельной №15 (Ивановская область, г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, д.18А, строение 1), нежилое здание-бойлерная №3 в контуре котельной №15 (Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагариан, д.1, строение 1), нежилое здание-насосная станция (Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Менделеева, д.52А, строение 1), нежилое здание-склад (Ивановская область, г. Кинешма, ул. Ломоносова, д.20Б, строение 1)). (договор №26 от 03.04.2024 г.; акт приема-передачи выполненных работ от 15.08.2024 г. ИП Смирнов С.А.)

Приложение:

1. Плановые показатели деятельности Концессионера. Значения долгосрочных параметров регулирования Концессионера - на 4 л. в 1 экз.
2. Приказ №171 от 28 декабря 2024 года «О вводе в эксплуатацию основных средств» - на 3 л. в 1 экз.
3. Разрешение Центрального управления Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки (объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства, объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) № 210-136-1472-0125 от 31 января 2025 г- на 2 л. в 1 экз.
4. Акт № 2024-32 о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г., - на 11 л. в 1 экз.
5. Расшифровка статей «договора подряда» за 2024 г. - на 1 л. в 1 экз.
6. Акт № 2024-21 о приемке выполненных работ за сентябрь 2024 г. - на 20 л. в 1 экз.
7. Акт приемке выполненных работ № 2024-27 за октябрь 2024г. - на 5 л. в 1 экз.
8. Акт приемке выполненных работ № 2024-28 за октябрь 2024г. - на 5 л. в 1 экз.
9. Акт приемке выполненных работ № 2024-34 за октябрь 2024г. - на 8 л. в 1 экз.
10. Акт приемке выполненных работ № 2024-35 за октябрь 2024г. - на 5 л. в 1 экз.
11. Акт приемке выполненных работ № 2024-36 за октябрь 2024г. - на 6 л. в 1 экз.
12. Акт приемке выполненных работ № 2024-37 за октябрь 2024г. - на 6 л. в 1 экз.
13. Акт приемке выполненных работ № 2024-38 за октябрь 2024г. - на 5 л. в 1 экз.
14. Акт приемке выполненных работ № 2024-39 за октябрь 2024г. - на 5 л. в 1 экз.
15. Акт приемке выполненных работ № 2024-40 за октябрь 2024г. - на 5 л. в 1 экз.
16. Договор №26 от 03.04.2024 г.; акт приема-передачи выполненных работ от 15.08.2024 г. ИП Смирнов С.А. - на 4 л. в 1 экз.


Директор ООО «ТСК»



А.В. Ершов

Приложение

№п/п	Наименование показателя	Ед.измер.	Период	2020 год (базовый)	2024год (план)	2024 год (факт)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	тыс. руб.	год	-	0	0
2	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения	тыс. руб.	год	-	0	0
3	Предельные максимальные значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (п.96(8)Правил №1075):					
3.1.	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	год	130 507,719	-	175 530,809
	в том числе на производство тепловой энергии	тыс. руб.	год	91 511,385	-	131 498,077
	в том числе на передачу тепловой энергии	тыс. руб.	год	38 996,334	-	44 032,732



№п/п	Наименование показателя	Ед.измер.	Период	2020 год (базовый)	2024год (план)	2024 год (факт)
1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов)					
	на производство тепловой энергии	%	год	0,05%	0,05%	
	на передачу тепловой энергии	%	год	0,07%	0,07%	
3.3.	Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)	-	год	-	1%	
3.4.	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:					
3.4.1.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	год	29 218,30	29 454,0	29 312,8
3.4.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	год	1,893	1,879	1,87
3.4.3.	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тонн(м3)	год	32 260,40	32 849,0	



№п/п	Наименование показателя	Ед.измер.	Период	2020 год (базовый)	2024год (план)	2024 год (факт)
1	2	3	4	5	6	7
3.4.4.	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	тонн(мз)/м2	год	2,09	2,095	2,03
3.5.	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию:					
	Котельная №1	кг.ут/ Гкал	год	169,7	169,7	160,58
	Котельная №2	кг.ут/ Гкал	год	167,8	167,8	161,54
	Котельная №4	кг.ут/ Гкал	год	165,9	165,9	161,51
	Котельная №5	кг.ут/ Гкал	год	174,1	0,0	160,40
	Котельная №7	кг.ут/ Гкал	год	162,9	162,9	163,48
	Котельная №8	кг.ут/ Гкал	год	161,4	161,4	165,77
	Котельная №9	кг.ут/ Гкал	год	170,7	170,7	166,76
	Котельная №10	кг.ут/ Гкал	год	178,1	178,1	166,43
	Котельная №11	кг.ут/ Гкал	год	176,9	176,9	167,83
	Котельная №13	кг.ут/ Гкал	год	165,3	165,3	165,94
	Котельная №14	кг.ут/ Гкал	год	165,1	165,1	161,99
	Котельная №15	кг.ут/ Гкал	год	160,3	160,3	167,38
	Котельная №16	кг.ут/ Гкал	год	165,8	165,8	161,77
	Котельная №17	кг.ут/ Гкал	год	173,7	173,7	163,76
	Котельная №18	кг.ут/ Гкал	год	167,2	167,2	155,86
	Котельная №19	кг.ут/ Гкал	год	170,1	157,8	183,99
	Котельная №20	кг.ут/ Гкал	год	188,2	188,2	172,92
	Котельная на ул.И.Виноградова,6А	кг.ут/ Гкал	год	171,7	171,7	160,58



№п/п	Наименование показателя	Ед.измер.	Период	2020 год (базовый)	2024год (план)	2024 год (факт)
1	2	3	4	5	6	7
4	Плановые значения показателей деятельности концессионера:					
4.1.	Показатели надежности объектов теплоснабжения:					
4.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей	ед./км	год	0,158	0,158	-
4.1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	, Гкал/час	год	0	0	-

** В графах «План» указаны значения, установленные условиями концессионного соглашения. В графах «Факт» необходимо указать фактически достигнутый уровень показателей в соответствующем периоде. При отклонении от плановых показателей необходимо привести краткие пояснения причин, повлиявших на динамику показателя.*



Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающая компания»

П Р И К А З

№ 171

от 28 декабря 2024 года

«О вводе в эксплуатацию основных средств»

Руководствуясь ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденных приказом Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н, а так же Актом определения срока полезного использования основных средств,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести в эксплуатацию основные средства по адресу: г. Кинешма, ул. Советская д.156 Здание-котельная №1

№п /п	Наименование	Инвентарный номер	Кол-во	Стоимость за единицу (руб.)	СПИ, мес.
1	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№100 Ридан, расчет №w000016264 заводской номер 0100-139465	БП -001317	1	2 622 257,81	84
2	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№100 Ридан, расчет №w000016264 заводской номер 0100-139466	БП -001318	1	2 622 257,81	84
3	Котел Турботерм-Гарант-2000 №3. Котел водогрейный стальной жаротрубный мощностью 2000 кВт. заводской номер 2804	БП -001319	1	5 183 726,68	120
4	Насос BL 125/390-90/4-N31 WILO №1 заводской номер 250187246	БП -001320	1	1 293 406,75	84
5	Насос BL 125/390-90/4-N31 WILO №2 заводской номер 250187245	БП -001321	1	1 293 406,75	84
6	Насос WILO HELIX V603-1/16/E/S/400-50 №1 заводской номер 7659	БП -001322	1	127 212,21	84
7	Насос WILO HELIX V603-1/16/E/S/400-50 №2 заводской номер 7656	БП -001323	1	127 212,21	84
8	Насос WILO Насос BL 50/110-3/2 №1 котел №1 заводской номер 250187240	БП -001324	1	167 453,20	84
9	Насос WILO Насос BL 50/110-3/2 №2 котел №1 заводской номер 250187242	БП -001325	1	167 453,20	84
10	Насос WILO Насос BL 50/110-3/2 №1 котел №2 заводской номер 250187241	БП -001326	1	167 453,20	84



11	Насос WILO Насос BL 50/110-3/2 №2 котел №2 заводской номер 250187239	БП-001327	1	167 453,20	84
12	Насос WILO Насос BL 50/110-3/2 №1 котел №3 заводской номер 250187243	БП-001328	1	167 453,20	84
13	Насос WILO Насос BL 50/110-3/2 №2 котел №3 заводской номер 250187244	БП-001329	1	167 453,20	84
14	Узел учета тепловой энергии	БП-001330	1	1 215 370,09	60
15	Шкаф управления котлагрегатом Energomatic 20 Котел №1	БП-001331	1	1 212 182,58	84
16	Котел Турботерм-Гарант-2000. №1 Котел водогрейный стальной жаротрубный мощностью 2000 кВт. заводской номер 2889.	БП-001332	1	5 313 469,18	120
17	Котел Турботерм-Гарант-2000. №2 Котел водогрейный стальной жаротрубный мощностью 2000 кВт. заводской номер 2888	БП-001333	1	5 313 469,18	120
18	Шкаф управления котлагрегатом Energomatic 20. Котел №2	БП-001334	1	1 228 444,97	84
19	Шкаф управления котлагрегатом Energomatic 20. Котел №3	БП-001335	1	1 228 444,97	84
20	Горелка газовая для котла ТТГ-2000 R91 AM-PR,SRU,A,8,50EA Чиб Унигаз. Котел №1 заводской номер 0313032P	БП-001336	1	3 419 315,40	120
21	Горелка газовая для котла ТТГ-2000 R91 AM-PR,SRU,A,8,50EA Чиб Унигаз. Котел №2 заводской номер 3213032P	БП-001337	1	3 419 315,40	120
22	Горелка газовая для котла ТТГ-2000 R91 AM-PR,SRU,A,8,50EA Чиб Унигаз. Котел №3 заводской номер 2213032P	БП-001338	1	3 419 315,40	120
23	Установка умягчения непрерывного действия Duplex	БП-001339	1	532 739,53	60
24	Щит АВР ЩАП 73 IP54	БП-001340	1	291 478,71	96
25	Вводно распределительное устройство (ВРУ) ЩМП-16.8.4-0 У2 IP54	БП-001341	1	263 245,56	120
26	Щит управления сетевыми насосами (Шкаф управления W-CTRL-SK-712w-2-90)	БП-001342	1	3 004 590,08	60
27	Щит удаленного доступа ЩСАУД	БП-001343	1	768 072,71	96
28	Щит ЩМП-4 удаленного доступа ЩУД	БП-001344	1	851 710,00	96
29	Охранная сигнализация	БП-001345	1	199 889,17	120
	ИТОГО		29		

2. Главному бухгалтеру Сергеевой Е.В. основные средства принять к бухгалтерскому учету в составе основных средств, учитываемых на счете бухгалтерского учета 01 «Основные средства» в составе группы «Реконструкция котельной №1». В соответствии с Концессионным соглашением №5 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования городской округ Кинешма от 17 июня 2020 года учитывать данное имущество без определения ликвидационной стоимости.



3. Установить срок полезного использования для целей бухгалтерского и налогового учета согласно пункту 1 настоящего приказа, начислять амортизацию основных средств с 1 января 2025 года.

4. Секретарю руководителя Сорокиной Т.Г. ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц под роспись.

Директор ООО «ТСК»



А. В. Ершов

Подготовила: Сергеева Е.В.
Тел.: 8(49331) 2-25-05





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**


**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

1-й Басманный пер., д. 6, стр. 4, Москва, 105066; телефон: +7(495)122-19-27

e-mail: info@cntr.gosnadzor.ru, сайт: www.cntr.gosnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
(должность)



/Т. М. Солина/
(Ф.И.О.)

(подпись)

31 января 2025 г.

М.П.

РАЗРЕШЕНИЕ

на допуск и эксплуатацию энергопринимающей установки (объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства, объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) (временное разрешение)

№ 210-136-1472-0125 от 31 января 2025 г.

Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральное управление Ростехнадзора)

(наименование территориального органа Ростехнадзора)

Мной, главным государственным инспектором Отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям, Макаровым Л. Г., +7(493)230-84-62

(должность, Ф.И.О, номер телефона)

на основании заявления от 15 января 2025 г. вх. № 214/136

(дата, номер регистрации в органе федерального государственного энергетического надзора)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"; 155806, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 2; тел. +7(493)315-30-92

(сведения о заявителе: для юридического лица и индивидуального предпринимателя - полное наименование организации, место нахождения и адрес, номер телефона; для физического лица - ф.и.о., адрес, номер телефона)

и акта осмотра № А-210/37-136-2766-0125 от 31 января 2025 г.

установлено, что объект заявителя: котельная №1 общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания»

в составе:

котел водогрейный Турботерм-Гарант 2000 - 3 шт.; аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН № 100 - 2 шт.; насос сетевой BL 125/390-90/4-N31 WILLO - 2 шт.; насос циркуляционный котла WILLO Насос BL 50/110-3/2 - 6 шт.; насос теплообменный WILLO HELIX V 603-1/16/E/S/400-50 - 2 шт.; система ХВП ООО «Экофил»; трубопроводы, запорная и регулирующая арматура ЛЗТА «Маршал», Тесоф, Ритан



дымовые трубы ООО «Лымохол» - 3 шт., Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д. 15Б


(наименование допускаемого объекта, местонахождение)

соответствует требованиям, установленным нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 24 Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и допускается в эксплуатацию (к проведению испытаний и (или) работ).

Срок действия временного разрешения: до « » 20 г.

Приложение: акт осмотра на 3 листах.

Главный
государственный
инспектор



Д. Г. Макаров

Начальник отдела



А. А. Зайцев





УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ТСК"

Ершов А.В.

10

2024г.

Объект: Котельная №4 пер. Дунаевского, д. 2 6

АКТ № 2024-32

о приемке выполненных работ за октябрь 2024г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2024-32 ремонт обмуровки котла ТВГ-8М №1 инв. №2.8.609

Стоимость строительно-монтажных работ по акту (цены 2001 г. / текущ. цена) 0 / 356,5 (тыс. руб.)


№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН45-05-003-04	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки: IV V=5,992*100%	м3	5,992		5,992					
	421/пр_2020_п.58 пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	421/пр_2020 при л.10_г.5_п.1.1_гр. 3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			127,341984					35 770,36
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	15,4	1,38	127,341984			280,90000		35 770,36
		2 ЭМ									19 785,45
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			31,72764					10 217,92
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,25	1,5	20,223	477,92000	1,21	578,28320		11 694,62
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,25	1,5	20,223			312,37000		6 317,06
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	0,25	1,5	2,247			1 605,94000		3 608,55



		пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т									
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,5	2,247					
	[91.07.07-011]	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	0,02	1,5	0,17976	13,69000	1,33	358,99000		806,65
	91.07.08-021	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	маш.-ч	0,2	1,5	1,7976			18,20770		3,27
	[91.06.08-004]	Тельферы электрические, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,1	1,5	0,8988	9,63000	1,31	22,11000		39,74
	[91.21.19-024]	Станки для резки керамики	маш.-ч	0,21	1,5	1,88748			12,61530		11,34
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,21	1,5	1,88748	15,21000	1,36	20,68560		39,04
	[91.06.02-005]	Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м	маш.-ч	0,82	1,5	7,37016			419,60000		791,99
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,82	1,5	7,37016	55,53000	1,31	72,74430		536,14
	[91.05.04-032]	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,71	1,5	15,36948	184,32000	1,36	312,37000		2 302,22
		Итого прямые затраты ФОТ							250,67520		3 852,75
		Всего по позиции									65 773,73
2	Дан.бух.	Кирпич огнеупорный (ША-5) (3,6 кг/шт) V=3080*100%	шт	3 080		3 080			10 976,92423		45 988,28
									42,80393		65 773,73
		Всего по позиции									131 836,10
3	Дан.бух.	Мертель МШ-32 V=400*100%	кг	400		400			25,83000		131 836,10
		Всего по позиции									10 332,00
4	Дан.бух.	Песок строительный V=0,8*100%	т	0,8		0,8			609,80500		10 332,00
		Всего по позиции									487,84
5	ГЭСН06-03-003-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм V=0,166*100%	100 м2	0,166		0,166					487,84



421/пр_2020_п.58 пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
421/пр_2020 при л.10_т.5_п.1.1_гр. 3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,627416					
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	20,2	1,38	4,627416			270,41000		1 251,30
	2 ЭМ	чел.-ч								1 251,30
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч								678,13
[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27	1,5	0,06723	477,92000	1,21	578,28320		149,51
4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,27	1,5	0,06723			312,37000		21,00
[91.05.06-007]	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,23	1,5	0,30627	1 703,30000	1,22	2 078,02600		636,44
4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,23	1,5	0,30627			419,60000		128,51
[91.07.04-002]	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1	1,5	0,249	8,54000	1,32	11,27280		2,81
	Итого прямые затраты									2 078,94
	ФОТ									1 400,81
6	Дан.бух. Всего по позиции									2 078,94
	Бетон М300 БСТ V=1,7*100%	м3	1,7		1,7			12 523,73494		2 078,94
	Всего по позиции							8 000,00000		13 600,00
7	Дан.бух. Пиломатериал обр. 25мм V=0,5*100%	м3	0,5		0,5			10 500,00000		5 250,00
	Всего по позиции									5 250,00
8	ГЭСН45-05-011-01	100 кг	1,1		1,1					
	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: хризотилцементным картоном V=((22*5)*100%)/100									
421/пр_2020_п.58 пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
421/пр_2020 при л.10_т.5_п.1.1_гр. 3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									



	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,5	0,0083295			419,60000		3,50
	91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	22,78	1,5	3,7949202			100,47000		381,28
	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,04	1,5	0,0066636			143,85000		0,96
	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,04	1,5	0,0066636			969,48000		6,46
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,04	1,5	0,0066636			358,99000		2,39
	91.21.19-021	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	2,9	1,5	0,483111			30,42000		14,70
	[91.06.08-003]	Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,22	1,5	0,0366498	7,83000	1,31	10,25730		0,38
	[91.21.19-026]	Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт	маш.-ч	1,7	1,5	0,283203	86,39000	1,23	106,25970		30,09
		Итого прямые затраты ФОТ									
		Всего по позиции									2 569,19
11	Дан.бух.	Арматура d10 (0,617кг/мп) V=180*100%	м	180		180			23 133,35134		2 122,97
		Всего по позиции							59,00000		10 620,00
12	ГЭСН45-05-011-02	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: хризотилцементным шнуром V=((17,4+18,6)*100%)/100	100 кг	0,36		0,36					10 620,00
	421/пр_2020_п.58 пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.1_гр. 3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			8,59464					
	2	ЭМ	чел.-ч	17,3	1,38	8,59464			277,40000		2 384,15
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0432					41,63
											14,25



	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,5	0,027	477,92000	1,21	578,28320		15,61
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,5	0,027			312,37000		8,43
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	1,5	0,0162			1 605,94000		26,02
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,03	1,5	0,0162			358,99000		5,82
		Итого прямые затраты ФОТ									
		Всего по позиции									2 440,03
13	Дан.бух.	Асбестовый шнур-20 мм V=17,4*100%	кг	17,4		17,4			6 777,86111		2 398,40
		Всего по позиции							408,33330		2 440,03
14	Дан.бух.	Асбестовый шнур-18 мм V=18,6*100%	кг	18,6		18,6			475,00000		7 105,00
		Всего по позиции									8 835,00
15	ГЭСН45-05-011-05	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: шамотным порошком или мертелем с хризотилцементом V=(0,29/1,2+0,17/1,2+4,3/1,6+0,1/1,1)*100%	м3	3,1617424		3,1617424					8 835,00
	421/пр. 2020 п.58 пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	421/пр. 2020 прил.10 т.5 п.1.1 гр. 3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кзм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			57,1579791					14 523,27
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13,1	1,38	57,1579791			254,09000		14 523,27
	2	ЭМ									21 839,98
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			21,0097782					6 761,82
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2	1,5	9,4852272	477,92000	1,21	578,28320		5 485,15



	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2	1,5	9,4852272			312,37000		2 962,90
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,9	1,5	4,2683522			1 605,94000		6 854,72
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,9	1,5	4,2683522					
	[91.06.08-002]	Тельферы электрические, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,21	1,5	0,9959489	5,74000	1,31	7,51940		1 532,30
	[91.05.04-032]	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,37	1,5	6,4973806	184,32000	1,36	250,67520		7,49
	[91.05.04-033]	Краны полноповоротные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,37	1,5	6,4973806	888,71000	1,36	1 208,64560		1 628,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,37	1,5	6,4973806					7 853,03
	[91.21.22-351]	Рошпаны приводные стоечные	маш.-ч	0,16	1,5	0,7588182			312,37000		2 029,59
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,5	0,7588182	11,45000	1,25	14,31250		10,86
		Итого прямые затраты ФОТ							312,37000		237,03
16	Дан.бух.	Всего по позиции									43 125,07
		Мертель МП-32 (1,2т/м3) V=290*100%	кг	290		290			13 639,65325		21 285,09
17	Дан.бух.	Всего по позиции							25,83000		43 125,07
		Мертель МП-28 (1,2т/м3) V=170*100%	кг	170		170					7 490,70
18	Дан.бух.	Всего по позиции							39,00000		7 490,70
		Песок строительный (1,6т/м3) V=4,3*100%	т	4,3		4,3					6 630,00
19	Дан.бух.	Всего по позиции							609,80500		6 630,00
		Цемент 500 (50кг) (1,1т/м3) V=2*100%	шт	2		2					2 622,16
		Всего по позиции							509,00000		2 622,16
		Итого прямые затраты по разделу I.									1 018,00
		в том числе									1 018,00
		оплата труда (ОТ)									333 862,87



	эксплуатация машин и механизмов			42 957,01
	оплата труда машинистов (ОТм)			17 198,08
	материальные ресурсы			215 935,14
	Итого ФОТ (справочно)			74 970,72
	Итого по разделу I.			333 862,87
	справочно			
	затраты труда рабочих			
	затраты труда машинистов			210,5269237
	ИТОГИ ПО АКТУ			53,3176113
	ВСЕГО строительные работы			
	в том числе			333 862,87
	Всего прямые затраты			
	в том числе			333 862,87
	оплата труда (ОТ)			
	эксплуатация машин и механизмов			57 772,64
	оплата труда машинистов (ОТм)			42 957,01
	материальные ресурсы			17 198,08
	Всего ФОТ (справочно)			215 935,14
	ВСЕГО по акту			74 970,72
	в том числе			333 862,87
	Всего прямые затраты			
	в том числе			333 862,87
	оплата труда (ОТ)			
	эксплуатация машин и механизмов			57 772,64
	оплата труда машинистов (ОТм)			42 957,01
	материальные ресурсы			17 198,08
	Всего ФОТ (справочно)			215 935,14
	Справочно			74 970,72
	затраты труда рабочих			
	затраты труда машинистов			210,5269237
	Итого			53,3176113
	Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)	(57 772,64+17 198,08)*0,302=22 641,16		333 862,87
	Итого		30,2%	22 641,16
	ИТОГО ПО АКТУ			356 504,03
				356 504,03



РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость		Группа груза	Масса		Удельный вес
					Единицы	Общая		Единицы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трудозатраты рабочих										
1	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	57,1579791	254,09	14 523,27				25,14
2	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4,627416	270,41	1 251,3				2,17
3	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,81844	277,4	4 110,63				7,12
4	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	127,341984	280,9	35 770,36				61,92
5	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	6,5811046	321,69	2 117,08				3,66
Итого по разделу трудозатраты рабочих						57 772,64				17,3
Трудозатраты машинистов										
1	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	44,527816		13 909,15				80,88
2	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	6,5877158		2 364,93				13,75
3	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	2,2020795		924				5,37
Итого по разделу трудозатраты машинистов						17 198,08				0
Машины										
1	91.05.04-032	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т	маш.-ч	21,8668606	250,6752	5 481,48				9,11
2	91.05.04-033	Краны полноповоротные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,4973806	1 208,6456	9 882,62				16,43
3	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,0083295	1 483,01	15,85				0,03
4	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,30627	2 078,026	764,95				1,27
5	91.06.02-005	Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м	маш.-ч	7,37016	72,7443	2 838,36				4,72
6	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная	маш.-ч	6,5810522	1 605,94	12 931,32				21,5
						2 362,54				



№	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Средняя цена за единицу, руб.	Средняя цена за единицу, руб.	Средняя цена за единицу, руб.
		вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т							
7	91.06.08-002	Тельферы электрические, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,9959489	7,5194	7,49			0,01
8	91.06.08-003	Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,0366498	10,2573	0,38			0
9	91.06.08-004	Тельферы электрические, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,8988	12,6153	11,34			0,02
10	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,249	11,2728	2,81			0
11	91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	0,17976	18,2077	3,27			0,01
12	91.07.08-021	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л	маш.-ч	1,7976	22,11	39,74			0,07
13	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	29,8024572	578,2832	26 543,65			44,13
14	91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,099	869,82	117,03			0,19
15	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,0066636	969,48	8,85			0,01
16	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,0066636	143,85	0,96			0
17	91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	3,7949202	100,47	381,28			0,63
18	91.21.19-021	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,483111	30,42	14,7			0,02
19	91.21.19-024	Станки для резки керамики	маш.-ч	1,88748	20,6856	831,03			1,38
20	91.21.19-026	Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,283203	106,2597	30,09			0,05
21	91.21.22-351	Рольганги приводные стоечные	маш.-ч	0,7588182	14,3125	247,89			0,41
		Итого по разделу машины			0	237,03			
					60 155,09				

Материалы



1	Дан.бук.	Кирпич огнеупорный (ША-5) (3,6 кг/шт)	шт	3 080	42,80393	131 836,1	0	0	61,05
2	Дан.бук.	Мертель МПШ-32	кг	690	25,83	17 822,7	0	0	8,25
3	Дан.бук.	Песок строительный	т	5,1	609,805	3 110	0	0	1,44
4	Дан.бук.	Бетон М300 БСТ	м3	1,7	8 000	13 600	0	0	6,3
5	Дан.бук.	Пиломатериал обр. 25мм	м3	0,5	10 500	5 250	0	0	2,43
6	Дан.бук.	Асбестовый картон - 5 мм (5кг/шт)	шт	22	459,47	10 108,34	0	0	4,68
7	Дан.бук.	Арматура d10 (0,617кг/мп)	м	180	59	10 620	0	0	4,92
8	Дан.бук.	Асбестовый шнур-20 мм	кг	17,4	408,3333	7 105	0	0	3,29
9	Дан.бук.	Асбестовый шнур-18 мм	кг	18,6	475	8 835	0	0	4,09
10	Дан.бук.	Мертель МПШ -28 (1,2т/м3)	кг	170	39	6 630	0	0	3,07
11	Дан.бук.	Цемент 500 (50кг) (1,1т/м3)	шт	2	509	1 018	0	0	0,47
		Итого по разделу материалы				215 935,14			
		Итого				333 862,87			
		Всего				333 862,87			
СДАЛ		Ю.А. Махлычев							

ПРИНЯЛ

СОСТАВИЛ

подпись

подпись

подпись

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова



1.26

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая организация»
ИНН 3703023543

Расшифровка статей «Договора подряда» за 2024 год.

№ п/п	Номер договора-подряда	Наименование подрядчика	Сумма договора	Вид ремонтных работ в котельной 4
1	№1 от 02.04.2024	Смирнов Сергей Вячеславович	99 000-00	Демонтаж продувочных трубопроводов, демонтаж вертикальных экранов водогрейного котла ТВГ -8
2	№2 от 15.04.2024	Смирнов Сергей Вячеславович	98 000-00	Демонтаж потолочного экрана, перепускных труб водогрейного котла ТВГ -8
3	№3 от 02.05.2024	Батманов Алексей Вячеславович	97 000-00	Изготовление шаблонов потолочного экрана водогрейного котла ТВГ -8
4	№4 от 16.05.2024	Батманов Алексей Вячеславович	96 000-00	Демонтаж коллекторов потолочного экрана водогрейного котла ТВГ -8
5	№5 от 03.06.2024	Низов Сергей Борисович	98 000-00	Изготовление вертикальных коллекторов водогрейного котла ТВГ -8
6	№6 от 10.06.2024	Низов Сергей Борисович	99 000-00	Изготовление вертикальных топочных экранов
7	№7 от 19.06.2024	Смирнов Сергей Вячеславович	97 000-00	Монтаж вертикальных топочных экранов
8	№8 от	Смирнов Сергей Вячеславович	95 000-00	Монтаж потолочного экрана водогрейного котла ТВГ -8
9	№9 от 05.08.2024	Батманов Алексей Вячеславович	98 000-00	Изготовление перепускных труб водогрейного котла ТВГ -8
10	№10 от 12.08.2024	Батманов Алексей Вячеславович	97 000-00	Демонтаж верхних и нижних коллекторов конвективной части водогрейного котла ТВГ-8
11	№11 от 19.08.2024	Низов Сергей Борисович	99 000-00	Демонтаж пакетов конвективной части водогрейного котла ТВГ-8
12	№12 от 26.08.2024	Низов Сергей Борисович	95 000-00	Изготовление шаблонов коллекторов конвективной части водогрейного котла ТВГ-8
13	№13 от 16.09.2024	Батманов Алексей Вячеславович	99 000-00	Изготовление и монтаж коллекторов конвективной части водогрейного котла ТВГ-8
14	№14 от 23.09.2024	Батманов Алексей Вячеславович	98 000-00	Монтаж пакетов конвективной части водогрейного котла ТВГ-8
15	№15 от 30.09.2024	Низов Сергей Борисович	97 000-00	Монтаж пакетов змеевиков конвективной части водогрейного котла ТВГ-8
16	№16 от 07.10.2024	Низов Сергей Борисович	98 000-00	Монтаж продувочных трубопроводов, гидравлическое испытание
Итого			1 560 000-00	

Директор

Главный бухгалтер

Ершов А.В.

Сергеева Е.В.

Исполнитель: заместитель главного бухгалтера Мельник Г.Н.





УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ТСК"
Ершов А.В.
2024г.

Объект: Новая котельная с пристройкой, ул. Социалистическая, д. 54

АКТ № 2024-21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2024г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2024-21 на ремонт системы теплоснабжения котельной: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Социалистическая, д.54 (монтаж аппаратов теплообменных пластинчатых)

Сметная стоимость 703,74 тыс. руб.

№ п.п.	№ п.п. по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ГЭСНм12-01-008-12	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм $V=0,032*100\%$	100 м	0,032		0,032					
		421/пр 2020 при л.10 п.1.2 гр. 4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кзм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзмт=1,35)									
		1-100-40	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,7248					4 911,96
			Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	364	1,35	15,7248			312,3700		4 911,96
			2 ЭМ									4 265,96
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,4192					994,05
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	47,96	1,35	2,071872			1 483,0100		3 072,61
		4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд	чел.-ч	47,96	1,35	2,071872			419,6000		869,36



			машинистов 6									
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	110,09	1,35	4,755888			30,9200		147,05
		91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,27	1,35	0,011664			143,8500		1,68
		91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,27	1,35	0,011664			969,4800		11,31
		4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,35	0,011664			358,9900		4,19
		[91.10.01-002]	Агрегаты напорительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	1,35	0,335664	2 608,8300	1,18	3 078,4194		1 033,31
		4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	7,77	1,35	0,335664			358,9900		120,50
			Итого прямые затраты ФОТ									10 171,97
			Всего по позиции									5 906,01
2	2	Дан.бук.	Труба 159*6 V=3,2*100%	м	3,2		3,2			317 874,0625		10 171,97
			Всего по позиции							1 377,3875		4 407,64
3	3	Дан.бук.	Электроды ESAB ОК-46.00 d 4 мм (упак. 6,6 кг) V=0,145*100%	шт	0,145		0,145			2 529,1650		4 407,64
			Всего по позиции									366,73
4	4	Дан.бук.	Газ сжиженный V=0,047*100%	шт	0,047		0,047			1 000,0000		366,73
			Всего по позиции									47,00
5	5	Дан.бук.	Кислород V=0,07*100%	шт	0,07		0,07			833,3333		47,00
			Всего по позиции									58,33



6	6	ГЭСНм12-18-002-12	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 159 мм V=0,032*100%	109 м	0,032		0,032					
		421/пр. 2020 при л.10_т.5 п.1.2 гр. 4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кзм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,9616					1 862,22
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	138	1,35	5,9616			312,3700		1 862,22
		2	ЭМ									149,10
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,195264					61,69
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,35	0,00648			1 483,0100		9,61
		4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,35	0,00648			419,6000		2,72
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	23,06	1,35	0,996192			30,9200		30,80
		[91.05.04-006]	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,37	1,35	0,188784	264,3100	1,36	359,4616		67,86
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,37	1,35	0,188784			312,3700		58,97
		91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	маш.-ч	9,51	1,35	0,410832			99,3900		40,83
			Итого прямые затраты									2 073,01
			ФОТ									1 923,91
			Всего по позиции							64 781,5625		2 073,01



7	7	Дан.бух.	Электроды ESAB OK-46.00 d 4 мм (упак. 6,6 кг) V=0,065*100%	шт	0,065				2 529,1650		164,40
			Всего по позиции								
8	8	Дан.бух.	Газ сжиженный V=0,03*100%	шт	0,03				1 000,0000		164,40
			Всего по позиции								30,00
9	9	Дан.бух.	Кислород V=0,05*100%	шт	0,05				833,3333		30,00
			Всего по позиции								41,67
10	10	Дан.бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D159 V=2*100%	шт	2				1 897,5000		41,67
			Всего по позиции								3 795,00
11	11	Дан.бух.	Переход 219*159 V=7*100%	шт	7				1 065,6671		7 459,67
			Всего по позиции								7 459,67
12	12	ГЭСНм12-01-008-13	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм V=0,18*100%	100 м	0,18						
		421/пр. 2020 при л.10 т.5 п.1.2 гр. 4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кзм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)								
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч	118,584						37 042,08
	1-100-40	2	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	488	1,35			312,3700		37 042,08
			ЭМ								24 923,21
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч	13,94091						5 727,07
	91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	49,05	1,35			1 483,0100		17 676,22
	4-100-060		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов б	чел.-ч	49,05	1,35			419,6000		5 001,28




		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	171,13	1,35	41,58459			30,9200		1 285,80
		91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,55	1,35	0,13365			143,8500		19,23
		91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,55	1,35	0,13365			969,4800		129,57
		4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,55	1,35	0,13365			358,9900		47,98
		[91.10.01-002]	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.-ч	7,77	1,35	1,88811	2 608,8300	1,18	3 078,4194		5 812,39
		4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	7,77	1,35	1,88811			358,9900		677,81
			Итого прямые затраты ФОТ									67 692,36
			Всего по позиции									42 769,15
13	13	Дан.бух.	Труба 219*8 V=18*100%	м	18		18			376 068,6667		67 692,36
			Всего по позиции							2 679,3294		48 227,93
14	14	Дан.бух.	Газ сжиженный V=0,549*100%	шт	0,549		0,549			1 000,0000		48 227,93
			Всего по позиции									549,00
15	15	Дан.бух.	Кислород V=0,82*100%	шт	0,82		0,82			833,3333		549,00
			Всего по позиции									683,33
16	16	Дан.бух.	Электроды ESAB OK-46.00 d 4 мм (упак. 6,6 кг) V=1,9*100%	шт	1,9		1,9			2 529,1650		683,33
			Всего по позиции									4 805,41
												4 805,41



[illegible]

18	18	Дан.бух.	Газ сжиженный V=0,374*100%	шт	0,374			1 000,0000	374,00
			Всего по позиции						
19	19	Дан.бух.	Кислород V=0,56*100%	шт	0,56			833,3333	374,00
			Всего по позиции						466,67
20	20	Дан.бух.	Электроды ESAB OK-46.00 d 4 мм (упак. 6,6 кг) V=0,88*100%	шт	0,88			2 529,1650	466,67
			Всего по позиции						2 225,67
21	21	Дан.бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D219 V=17*100%	шт	17			3 908,3335	2 225,67
			Всего по позиции						66 441,67
22	22	ГЭСН18-07-001-03	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном V=8*100%	компл	8				
		421/пр. 2020_п.58_б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзмт=1,25)						
		421/пр. 2020_при л.10_г.5_п.1.2_гр. 4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загрязняющие помещения предметы (Кот=1,35; Кзм=1,35; Котм=1,35; Кзмт=1,35)						
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч	3,8502				1 220,63
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	3,8502	1,5525		317,0300	1 220,63
			Итого прямые затраты						1 220,63
			ФОТ						1 220,63
			Всего по позиции					152,5788	1 220,63
23	23	Дан.бух.	Манометр МП-100 (0- 0,6МПа) V=2*100%	шт	2			458,3350	916,67
			Всего по позиции						
24	24	Дан.бух.	Манометр ТМ-510 Р.00 (0- 0,1МПа) М20х1,5 100мм V=2*100%	шт	2			693,6000	916,67
			Всего по позиции						1 387,20
25	25	Дан.бух.	Устройство отборное (трубка)	шт	8			386,8750	1 387,20
			Всего по позиции						3 095,00



			Перкинса) V=8*100%								
26	26	Дан.бух.	Всего по позиции Кран 3-х ходовой V=8*100%	шт	8		8		261,1663		3 095,00 2 089,33
27	27	ГЭСНм12-12-001-12	Всего по позиции Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм V=2*100%	шт	2		2				2 089,33
		421/пр. 2020 при л.10_т.5_п.1.2_гр. 4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кзм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)								
		1-100-40	1 ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			14,58				4 554,35
		2 ЭМ	2 ЭМ	чел.-ч	5,4	1,35	14,58		312,3700		4 554,35
		[91.14.02-001]	ОТм (ЗТм) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч			2,6784				3 859,72
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,046	1,35	0,1242	477,9200	1,21	578,2832	1 110,54 71,82
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,046	1,35	0,1242			312,3700	38,80
		4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,946	1,35	2,5542			1 483,0100	3 787,90
			Итого прямые затраты ФОТ	чел.-ч	0,946	1,35	2,5542			419,6000	1 071,74
			Всего по позиции								9 524,61 5 664,89
28	28	Дан.бух.	Клапан запорный фланцевый 150 V=2*100%	шт	2		2		4 762,3050 24 879,1650		9 524,61 49 758,33
29	29	Дан.бух.	Всего по позиции Паронит 1-4мм V=0,46*100%	кг	0,46		0,46		151,4800		49 758,33 69,68



			Всего по позиции								69,68
30	30	ГЭСН18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых V=8*100%	компл	8		8				
		421/пр_2020_п.58.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)								
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,8502				1 175,74
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,31	1,5525	3,8502			305,3700	1 175,74
			Итого прямые затраты								1 175,74
			ФОТ							146,9675	1 175,74
			Всего по позиции							712,5000	4 275,00
31	31	Дан.бук.	Термометр керосиновый прямой ТТЖ 240-103 100*С V=6*100%	шт	6		6				4 275,00
			Всего по позиции							712,5000	1 425,00
32	32	Дан.бук.	Термометр керосиновый прямой ТТЖ-М1 240-103 150*С V=2*100%	шт	2		2				1 425,00
			Всего по позиции							475,2763	3 802,21
33	33	Дан.бук.	Оправа к термометру V=8*100%	шт	8		8				3 802,21
			Всего по позиции								
34	34	ГЭСНм06-05-001-14	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде; масса 1,4 т V=2,7692*100%	т	2,7692		2,7692				
		421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)								
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			422,44146				131 958,04
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	113	1,35	422,44146			312,3700	131 958,04



		2	ЭМ									138 818,28
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			26,2810926					10 732,97
		91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	1,45	1,35	5,420709			172,6900		936,10
		[91.09.05-022]	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,79	1,35	2,9533518	4 655,2200	1,33	6 191,4426		18 285,51
		4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,79	1,35	2,9533518			358,9900		1 060,22
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,02	1,35	7,5516084			30,9200		233,50
		91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,51	1,35	1,9065942			5 088,4200		9 701,55
		4-100-055	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,5	чел.-ч	1,02	1,35	3,8131884			389,2900		1 484,44
		[91.05.04-013]	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	5,22	1,35	19,5145524	4 131,9700	1,36	5 619,4792		109 661,62
		4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,22	1,35	19,5145524			419,6000		8 188,31
			Итого прямые затраты									281 509,29
			ФОТ									142 691,01
			Всего по позиции							101 657,2620		281 509,29
35	35	Оборудование заказчика ОБ	аппарат теплообменный пластинчатый разборный (максимальное количество пластин 84, тепловая нагрузка 5 265 092ккал/ч). Товарный знак: РИДАН (m=1384,6кг) V=2*100%	шт.	2		2			0,0000		0,00
			Всего по позиции									0,00
36	36	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021 - за 2 раза V=0,221128*100%	100 м2	0,221128		0,221128					
		421/пр 2020 п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам									



		с	строительстве, в том числе до возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		421/пр 2020 при л.10_т.5 п.1.2_гр. 4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)									
		за 2 раза	К=2 (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	3,105	3,645859				1 257,82	
		2	ЭМ				3,645859			345,0000	1 257,82	
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч							22,15	
		[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	3,375	0,0074631	477,9200	1,21	578,2832	5,01	
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	3,375	0,0074631			312,3700	4,32	
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	3,375	0,0074631			1 605,9400	2,33	
		4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	3,375	0,0074631			358,9900	11,99	
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	3,375	0,8358638			6,9200	2,68	
		[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	3,375	0,0074631	6,6200	1,31	8,6722	5,78	
			Итого прямые затраты ФОТ								0,06	
			Всего по позиции								1 284,98	
37	37	Дан.бух.	Грунтовка V=3,98*100%	кг	3,98		3,98			5 811,0235	1 262,83	
			Всего по позиции							260,0000	1 284,98	
38	38	Дан.бух.	Уайт-спирит V=1*100%	шт	1		1			69,9000	1 034,80	
			Всего по позиции								69,90	



39	39	ГЭСН45-05-011-02	Изъятия кладки печей, котлов, трубопроводов: хризотилцементным шнуром V=0,438*100%	100 кг	0,438		0,438					
		421/пр_2020_п.58.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		421/пр_2020_при л.10_т.5_п.1.2_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)									
		1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			11,7639135					
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	17,3	1,5525	11,7639135			277,4000		3 263,31
		2 ЭМ										3 263,31
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0591301					56,98
		[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,6875	0,0369563	477,9200	1,21	578,2832		19,50
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,6875	0,0369563					21,37
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	1,6875	0,0221738			312,3700		11,54
		4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0221738			1 605,9400		35,61
			Итого прямые затраты							358,9900		7,96
			ФОТ									3 339,79
			Всего по позиции									3 282,81
40	40	Дан.бух.	Асбест шнуровой 16 мм V=10*100%	кг	10		10			7 625,0913		3 339,79
			Всего по позиции							483,3340		4 833,34
41	41	Дан.бух.	Асбест шнуровой 18 мм V=17,7*100%	кг	17,7		17,7					4 833,34
			Всего по позиции							483,3333		8 555,00
42	42	Дан.бух.	Асбестовый шнур-20 мм V=16,1*100%	кг	16,1		16,1					8 555,00
			Всего по позиции							408,3335		6 574,17
43	43	Дан.бух.	Проволока	кг	4,2		4,2			200,0000		6 574,17
												840,00



			изоляция стеклотканью в 2 слоя V=0,29997*100%									
		421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		421/пр_2020_при л.10 т.5 п.1.2 гр. 4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)									
		в 2 слоя	K=2 (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,3750024					3 803,72
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14,36	3,105	13,3750024			284,3900		3 803,72
		2	ЭМ									146,36
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2530997					79,06
		[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	3,375	0,2530997	477,9200	1,21	578,2832		146,36
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	3,375	0,2530997			312,3700		79,06
			Итого прямые затраты ФОТ									4 029,14
			Всего по позиции									3 882,78
48	48	Дан.бух.	Скотч V=3*100%	шт	3		3			13 431,8098		4 029,14
			Всего по позиции									171,03
49	49	Дан.бух.	Стеклоткань V=22*100%	м2	22		22			54,1668		1 191,67
			Всего по позиции									1 191,67
50	50	Дан.бух.	Стеклоткань ЭЗ-200 ш-1,0м V=50*100%	м2	50		50			127,4000		6 370,00
			Всего по позиции									6 370,00
51	51	ГЭСН15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции V=0,045*100%	100 м2	0,045		0,045					
		421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		421/пр_2020_при л.10 т.5 п.1.2 гр.	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки									



		4	расчетного процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,35; Кэм=1,35; Котм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35)								
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,4678111				422,57
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	21,01	1,5525	1,4678111			287,8900	422,57
		2	ЭМ								1,80
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0037969				1,16
		[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,6875	0,0030375	477,9200	1,21	578,2832	1,76
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,6875	0,0030375			312,3700	0,95
		[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,6875	0,0007594	37,3200	1,39	51,8748	0,04
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0007594			277,4000	0,21
			Итого прямые затраты ФОТ								425,53
			Всего по позиции								423,73
52	52	Дан.бух.	Эмаль ПФ-115 (0,8 кг) V=2*100%	шт	2		2			9 456,2222 241,0000	425,53 482,00
			Всего по позиции								482,00
			Итого прямые затраты по разделу 1.								636 099,61
			в том числе								
			оплата труда (ОТ)								204 772,35
			эксплуатация машин и механизмов								173 325,68
			оплата труда машинистов (ОТм)								19 186,78
			материальные ресурсы								238 814,80
			Итого ФОТ (справочно)								223 959,13
			Итого по разделу 1.								636 099,61
			справочно								
			затраты труда рабочих								658,3294966
			затраты труда машинистов								47,2797558
			ИТОГИ ПО АКТУ								
			ВСЕГО строительные работы								62 024,32
			в том числе								
			Всего прямые затраты								62 024,32
			в том числе								



		оплата труда (ОТ)			12 754,19
		эксплуатация машин и механизмов			289,26
		оплата труда машинистов (ОТм)			138,20
		материальные ресурсы			48 842,67
		Всего ФОТ (справочно)			12 892,39
		ВСЕГО монтажные работы			574 075,29
		<i>в том числе</i>			
		Всего прямые затраты			574 075,29
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)			192 018,16
		эксплуатация машин и механизмов			173 036,42
		оплата труда машинистов (ОТм)			19 048,58
		материальные ресурсы			189 972,13
		Всего ФОТ (справочно)			211 066,74
		ВСЕГО по акту			636 099,61
		<i>в том числе</i>			
		Всего прямые затраты			636 099,61
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)			204 772,35
		эксплуатация машин и механизмов			173 325,68
		оплата труда машинистов (ОТм)			19 186,78
		материальные ресурсы			238 814,80
		Всего ФОТ (справочно)			223 959,13
		<i>Справочно</i>			
		затраты труда рабочих			658,3294966
		затраты труда машинистов			47,2797558
		Итого			636 099,61
		Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)	(204 772,35+19 186,78)*0,302=67 635,66	30,2%	67 635,66
		Итого			703 735,27
		ИТОГО ПО АКТУ			703 735,27

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость		Группа груза	Масса		Удельный вес
					Единицы	Общая		Единицы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11,7639135	277,4	3 263,31				1,59
Трудозатраты рабочих										



[illegible]

6	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0296369	1 605,34	58,24				0,03
					0	10,64				
7	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0007594	51,8748	0,25				
8	91.09.03-035	Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.-ч	5,420709	0	0,21				0
					172,69	936,1				
9	91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	2,9533518	0	0				0,49
					6 191,4426	19 345,73				
10	91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные, подача до 300 м ³ /ч	маш.-ч	2,223774	0	1 060,22				10,05
					3 078,4194	7 644,01				
11	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5319129	0	798,31				3,97
					578,2832	473,75				
12	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,145314	0	166,15				0,25
					969,48	193,05				
13	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,145314	0	52,17				0,1
					143,85	20,91				
14	91.17.04-161	Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки	маш.-ч	3,003642	0	0				0,01
					99,39	298,53				
15	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	61,4735784	0	0				0,16
					30,92	1 900,77				
16	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,8358638	0	0				0,99
					6,92	5,78				
					0	0				0
		Итого по разделу машины								
						192 512,46				
1	Дан.бук.	Труба 159*6	м	3,2	1 377,3875	4 407,64	0		0	1,85
2	Дан.бук.	Электроды ESAB ОК-46.00 d 4 мм (упак. 6,6 кг)	шт	2,99	2 529,165	7 562,21	0		0	3,17
3	Дан.бук.	Газ сжиженный	шт	1	1 000	1 000	0		0	0,42
4	Дан.бук.	Кислород	шт	1,5	833,3333	1 250	0		0	0,52
5	Дан.бук.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D159	шт	2	1 897,5	3 795	0		0	1,80



6	Дан.бук.	Переход 219*159	шт	7	1 065,6671	7 459,67	0	0	3,12
7	Дан.бук.	Труба 219*8	м	18	2 679,3294	48 227,93	0	0	20,19
8	Дан.бук.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D219	шт	17	3 908,3335	66 441,67	0	0	27,82
9	Дан.бук.	Манометр МП-100 (0-0,6МПа)	шт	2	458,335	916,67	0	0	0,38
10	Дан.бук.	Манометр ТМ-510 Р.00 (0-0,1МПа) М20х1,5 100мм	шт	2	693,6	1 387,2	0	0	0,58
11	Дан.бук.	Устройство отборное (трубка Перкинса)	шт	8	386,875	3 095	0	0	1,3
12	Дан.бук.	Кран 3-х ходовой	шт	8	261,1663	2 089,33	0	0	0,87
13	Дан.бук.	Клапан запорный фланцевый 150	шт	2	24 879,165	49 758,33	0	0	20,84
14	Дан.бук.	Паронит 1-4мм	кг	0,46	151,48	69,68	0	0	0,03
15	Дан.бук.	Термометр керосиновый прямой ТТЖ 240-103 100*С	шт	6	712,5	4 275	0	0	1,79
16	Дан.бук.	Термометр керосиновый прямой ТТЖ-М1 240-103 150*С	шт	2	712,5	1 425	0	0	0,6
17	Дан.бук.	Оправа к термометру	шт	8	475,2763	3 802,21	0	0	1,59
18	Дан.бук.	Грунтовка	кг	3,98	260	1 034,8	0	0	0,43
19	Дан.бук.	Уайт-спирит	шт	1	69,9	69,9	0	0	0,03
20	Дан.бук.	Асбест шнуровой 16 мм	кг	10	483,334	4 833,34	0	0	2,02
21	Дан.бук.	Асбест шнуровой 18 мм	кг	17,7	483,3333	8 555	0	0	3,58
22	Дан.бук.	Асбестовый шнур-20 мм	кг	16,1	408,3335	6 574,17	0	0	2,75
23	Дан.бук.	Проволока	кг	6,2	200	1 240	0	0	0,52



24	Дан.бук.	Изофлекс (31,5м/рул) V=25,4*1,24	м2	31,5	42,2333	1 330,35	0	0	0,56
25	Дан.бук.	Скотч	шт	3	57,01	171,03	0	0	0,07
26	Дан.бук.	Стеклоткань	м2	22	54,1668	1 191,67	0	0	0,5
27	Дан.бук.	Стеклоткань ЭС-200 шт-1,0м	м2	50	127,4	6 370	0	0	2,67
28	Дан.бук.	Эмаль ПФ-115 (0,8 кг)	шт	2	241	482	0	0	0,2
		Итого по разделу материалы				238 814,8			37,54
Оборудование									
1	Оборудование заказчика	аппарат теплообменный пластинчатый разборный (максимальное количество пластин 84, тепловая нагрузка 5 265 092 ккал/ч). Товарный знак: РИДАН (ш=1384,6кг)	шт.	2	0	0	0	0	0
		Итого по разделу оборудование				0			0
	Итого					636 099,61			0
	Всего					636 099,61			
СДАЛ									

Д.С. Седулин

подпись

ПРИНЯЛ

В.И. Игнатенко

подпись

СОСТАВИЛ

А.С. Орлова



Т/с №3 ул.Рощинская, д. 26, стр. 1

AKT

Сметная стоимость 565,08 тыс. руб.

Д/150=208м.п.; Д/250=306м.п.)

Колличество

пиффсфж

ИЗДАТЕЛЬСТВО

COM

--	--

1

1

100

1

1

1

100

1998

1400	1400
------	------

ITB) UCC) K

52

35	115
36	

1,10	2,9
------	-----

195	7
-----	---

C741

125

67 674

	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,59	1,25	12,7040275	21,3900	1,29	27,5931		350,54
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									157 299,27
2	2	Материал заказчика									152 341,59
		Всего по позиции									
		Скорлупа ППУ 159/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,025м3/мп) V=208*100%	пог.м	208		208			9 131,6090		157 299,27
3	3	Материал заказчика									0,00
		Всего по позиции									
		Скорлупа ППУ 273/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0393м3/мп) V=306*100%	пог.м	306		306			0,0000		0,00
4	4	Дан.бух.									0,00
		Всего по позиции									
		Проволока V=3,87*100%	кг	3,87		3,87			200,0000		774,00
5	5	ГЭСН26-01-049-02									774,00
		Всего по позиции									
		Покрывте поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной V=4,95048*100%	100 м2	4,95048		4,95048					
	421/пр 2020 п.58	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэзм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			845,532083					268 059,04
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	148,52	1,15	845,532083			317,0300		268 059,04
	2	ЭМ									7 936,15
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			6,683148					2 087,61
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	6,683148	477,9200	1,21	578,2832		3 864,75
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	6,683148			312,3700		2 087,61



		[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	35,457813	21,3900	1,29	27,5931		978,39
		[91.21.22-441]	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,97	1,25	80,259657	30,8300	1,25	38,5375		3 093,01
			Итого прямые затраты ФОТ									278 082,80
			Всего по позиции									270 146,65
6	6	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 159/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 830*1250мм*0,5мм) V=173*100%	шт.	173		173			56 172,8964		278 082,80
			Всего по позиции							0,0000		0,00
7	7	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 273/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1190*1250мм*0,5мм) V=253*100%	шт.	253		253			0,0000		0,00
			Всего по позиции									0,00
8	8	Дан.бук.	Саморезы 19х4,2 V=2 897*100%	шт.	2 897		2 897			0,4590		1 329,72
			Всего по позиции									0,00
			Итого прямые затраты по разделу I.									1 329,72
			в том числе									437 485,79
			оплата труда (ОТ)									417 912,00
			эксплуатация машин и механизмов									12 893,83
			оплата труда машинистов (ОТм)									4 576,24
			материальные ресурсы									2 103,72
			Итого ФОТ (справочно)									422 488,24
			Итого по разделу I.									437 485,79
			справочно									
			затраты труда рабочих									
			затраты труда машинистов									
												379,0064961
												14,6500805



			ИТОГИ ПО АКТУ			
			ВСЕГО строительные работы			
			<i>в том числе</i>			437 485,79
			Всего прямые затраты			
			<i>в том числе</i>			437 485,79
			оплата труда (ОТ)			
			эксплуатация машин и механизмов			417 912,00
			оплата труда машинистов (ОТм)			12 893,83
			материальные ресурсы			4 576,24
			Всего ФОТ (справочно)			2 103,72
			ВСЕГО по акту			422 488,24
			<i>в том числе</i>			437 485,79
			Всего прямые затраты			
			<i>в том числе</i>			437 485,79
			оплата труда (ОТ)			
			эксплуатация машин и механизмов			417 912,00
			оплата труда машинистов (ОТм)			12 893,83
			материальные ресурсы			4 576,24
			Всего ФОТ (справочно)			2 103,72
			Справочно			422 488,24
			затраты труда рабочих			
			затраты труда машинистов			1 379,0064961
			Итого			14,6500805
			Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)	(417 912+4 576,24)*0,302=127 591,45	30,2%	437 485,79
			Итого			127 591,45
			ИТОГО ПО АКТУ			565 077,24
						565 077,24

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ										
№ п/п	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость		Группа груза	Масса		Удельный вес
					Единицы	Общая		Единицы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	533,4744131	280,9	149 852,96				35,86
2		Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	845,532083	317,03	268 059,04				64,14



		Итого по разделу трудозатраты рабочих				417 912				95,53
1		Трудозатраты машинистов								
		Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	14,6500805		4 576,24				100
		Итого по разделу трудозатраты машинистов				4 576,24				0
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	14,6500805	578,2832	13 048,13				74,69
2	91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	80,259657	38,5375	3 093,01				17,7
3	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	48,1618405	27,5931	1 328,93				7,61
		Итого по разделу машины				17 470,07				3,99
		Материалы								
1	Дан.бук.	Проволока	кг	3,87	200	774	0		0	36,79
2	Дан.бук.	Саморезы 19x4,2	шт.	2 897	0,459	1 329,72	0		0	63,21
3	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 159/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,025м3/мп)	пог.м	208	0	0	0		0	0
4	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 273/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0393м3/мп)	пог.м	306	0	0	0		0	0
5	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 159/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 830*1250мм*0,5мм)	шт.	173	0	0	0		0	0
6	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 273/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1190*1250мм*0,5мм)	шт.	253	0	0	0		0	0
		Итого по разделу материалы				2 103,72				0,48
		Итого				437 485,79				
		Всего				437 485,79				
ОДАЛ										

ОДАЛ

ПРИНЯЛ

СОСТАВИЛ

подпись

подпись

М.Н. Отдельнов

В.И. Игнатьенко

А.С. Орлова





УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ТСК"

Ершов А.В.

10

2024г.

Объект: Т/с №3 ул.Рошинская, д. 26, стр.1

АКТ № 2024-28

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2024г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2024-28 ремонт системы теплоснабжения: - наружной тепловой сети и линии ГВС от котельной № 8 по ул.Ванцетти, д. 386 (изоляция D250=18 м.п.)

Сметная стоимость 22,93 тыс. руб.

от котельной № 8 по ул.Ванцетти, д. 386 (изоляция

Сметная стоимость 22,93 тыс. руб.													
№ п.п.	№ п.п. по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
					на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
1	1	ГЭСН26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) V=0,7074*100%	м3	0,7074		0,7074						
		421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)										
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			21,9078243					6 153,91	
		2 ЭМ	ОТм (ЗТм)	чел.-ч	26,93	1,15	21,9078243			280,9000		6 153,91	
		[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	0,3271725	477,9200	1,21	578,2832		203,60	
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	0,3271725					102,20	
		[91.21.22-443]	Станки универсальные	маш.-ч	0,59	1,25	0,5217075	21,3900	1,29	312,3700		189,20	
										27,5931		102,20	
												14,40	



			диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт										
			Итого прямые затраты										
			ФОТ										
			Всего по позиции										6 459,71
2	2	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 273/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0393 м ³ /мп) V=18*100%	пог.м	18		18			9 131,6228			6 256,11
										0,0000			0,00
			Всего по позиции										
3	3	Дан.бук.	Проволока V=0,23*100%	кг	0,23		0,23						0,00
			Всего по позиции							200,0000			46,00
4	4	ГЭСН26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной V=0,19944*100%	100 м2	0,19944		0,19944						46,00
		421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)										
		1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч			34,0639531						
		2-ЭМ		чел.-ч	148,52	1,15	34,0639531						10 799,30
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч						317,0300			10 799,30
		[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	0,269244						319,73
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	0,269244	477,9200	1,21	578,2832			84,10
		[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	1,428489	21,3900	1,29	27,5931			155,70
		[91.21.22-441]	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,97	1,25	3,233421	30,8300	1,25	38,5375			84,10
			Итого прямые затраты										39,42
			ФОТ										
			Всего по позиции										124,61
													11 203,13
													10 883,40
													11 203,13
										56 172,9342			



5	5	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 273/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1190*1250мм*0,5мм) V=16*100%	шт.	16	16			0,0000	0,00
6	6	Дан.бух.	Всего по позиции							
			Саморезы 19x4,2 V=103*100%	шт.	103	103			0,4590	0,00
			Всего по позиции							47,28
			Итого прямые затраты по разделу 1.							47,28
			в том числе							17 756,12
			оплата труда (ОТ)							16 953,21
			эксплуатация машин и механизмов							523,33
			оплата труда машинистов (ОТм)							186,30
			материальные ресурсы							93,28
			Итого ФОТ (справочно)							17 139,51
			Итого по разделу 1.							17 756,12
			справочно							55,9717774
			затраты труда рабочих							0,5964165
			затраты труда машинистов							
			ИТОГИ ПО АКТУ							
			ВСЕГО строительные работы							
			в том числе							17 756,12
			Всего прямые затраты							17 756,12
			в том числе							16 953,21
			оплата труда (ОТ)							523,33
			эксплуатация машин и механизмов							186,30
			оплата труда машинистов (ОТм)							93,28
			материальные ресурсы							17 139,51
			Всего ФОТ (справочно)							17 756,12
			ВСЕГО по акту							
			в том числе							17 756,12
			Всего прямые затраты							17 756,12
			в том числе							16 953,21
			оплата труда (ОТ)							523,33
			эксплуатация машин и							



2	Дан.бух.	Саморезы 19x4,2	шт.	103	0,459	47,28	0	0	50,69
3	Материал заказчика	Скорлупа ГПУ 273/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0393м3/мп)	пог.м	18	0	0	0	0	0
4	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 273/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1190*1250мм*0,5мм)	шт.	16	0	0	0	0	0
		Итого по разделу материалы				93,28			0,53
		Итого				17 756,12			
		Всего				17 756,12			

СДАЛ

ПРИНЯЛ

СОСТАВИЛ

подпись

подпись


М.Н. Отдельнов

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова



Объект: Т/с №2 пер. Дунаевского, д.14, стр.1




АКТ № 2024-34

о приеме выполненных работ за октябрь 2024г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2024-34 ремонт системы теплоснабжения: - наружной тепловой сети и линии ГВС от котельной № 4 по пер. Дунаевского, д. 26 (изоляция Д108=200 м.п., Д159=347 м.п., Д219=626м.п., Д325=90 м.п., Д426=100 м.п., отвод Д426=7шт.)
Стоимость строительно-монтажных работ по акту (цены 2001 г. / текущ. цена) 0 / 1 425,15 (тыс. руб.)

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость, руб.					всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты		индекс	на единицу измерения в базисном уровне цен	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты		
Раздел 1.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) $V=(0,0186*200+0,025*347+0,0325*626+0,0458*90+0,0585*100+0,039*7)*100\%$	м3	42,985		42,985						
	421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			331,2239575					373 940,81	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,93	1,15	331,2239575			280,900		373 940,81	
		2 ЭМ										
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			19,8805625					12 371,33	
	[91.14.02-0001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	19,8805625	477,920	1,21	578,283		6210,09	
											11 496,59	



	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	19,8805625			312,370		6 210,09
	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,59	1,25	31,7014375	21,390	1,29	27,593		874,74
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									392 522,23
		Всего по позиции									380 150,90
2	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 108/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0186м3/мп) V=200*100%	пог.м	200		200			9 131,609		392 522,23
		Всего по позиции							0,000		0,00
3	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 159/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,025м3/мп) V=347*100%	пог.м	347		347			0,000		0,00
		Всего по позиции							0,000		0,00
4	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 219/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0325м3/мп) V=626*100%	пог.м	626		626			0,000		0,00
		Всего по позиции							0,000		0,00
5	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 325/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0458м3/мп) V=90*100%	пог.м	90		90			0,000		0,00
		Всего по позиции							0,000		0,00
6	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 426/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0585м3/мп) V=100*100%	пог.м	100		100			0,000		0,00
		Всего по позиции							0,000		0,00



7	Материал заказчика	Отвод ППУ 426/40 мм 90 градусов б/покрытия (радиус изгиба 600мм) (объем 1шт=0,039м3) $V=7*100\%$	шт.	7		7				0,000		0,00
		Всего по позиции										
8	Дан.бук.	Проволока $V=3,88*100\%$	кг	3,88		3,88				200,000		0,00
		Всего по позиции										776,00
9	ГЭСН26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной $V=((200*0,59+347*0,75+626*0,94+90*1,272+100*1,582)*100\%)/100$	100 м2	12,3937		12,3937						776,00
	421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)										
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2						
	I-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	148,52	1,15	116,8191726						671 095,18
		2 ЭМ				2				317,030		671 095,18
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч									
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	16,731495						19 868,52
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	16,731495	477,920	1,21	578,283			5 226,42
	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	88,7698763	21,390	1,29	27,593			9 675,54
	[91.21.22-441]	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,97	1,25	200,9328613	30,830	1,25	38,538			5 226,42
		Итого прямые затраты										2 449,43
												7 743,55
												696 190,72



		ФОТ									
		Всего по позиции									
10	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 108/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 670*1250мм*0,5мм) V=162*100%	шт.	162		162			56 172,904 0,000		676 321,60 696 190,12 0,00
		Всего по позиции									
11	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 159/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 830*1250мм*0,5мм) V=288*100%	шт.	288		288			0,000		0,00 0,00
		Всего по позиции									
12	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 219/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1020*1250мм*0,5мм) V=521*100%	шт.	521		521			0,000		0,00 0,00
		Всего по позиции									
13	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 325/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1350*1250мм*0,5мм) V=75*100%	шт.	75		75			0,000		0,00 0,00
		Всего по позиции									
14	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 426/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1680*1250мм*0,5мм) V=83*100%	шт.	83		83			0,000		0,00 0,00
		Всего по позиции									
15	Дан.бух.	Саморезы 19x4,2 V=6000*100%	шт.	6 000		6 000			0,459		0,00 2 754,00
		Всего по позиции									
16	Дан.бух.	Отмотка 0,35 Zn V=9.95*100%	м2	9,95		9,95			480,000		2 754,00 4 776,00 4 776,00
		Всего по позиции									



17	ГЭСН26-01-053-02	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия $V=((0,039/0,04*7)*100\%)/100$	100 м2	0,06825		0,06825					
	421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,3486					6 768,15
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	272	1,15	21,3486					6 768,15
	2	ЭМ							317,030		6 768,15
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч								154,21
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,06	1,25	0,0904313					28,25
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,06	1,25	0,0904313	477,920	1,21	578,283		52,29
	[91.21.22-441]	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	31	1,25	2,6446875	30,830	1,25	38,538		28,25
		Итого прямые затраты ФОТ									101,92
		Всего по позиции									6 950,61
18	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на отвод ППУ 426/40 мм 90 градусов (оцинкованное железо; 0,5мм) $V=7*100\%$	шт.	7		7			101 840,440		6 796,40
		Всего по позиции							0,000		6 950,61
		Всего по позиции									0,00
19	Дан.бук.	Саморезы 19х4,2 $V=170*100\%$	шт.	170		170			0,459		78,03
		Всего по позиции									78,03
		Итого прямые затраты по разделу 1.									78,03
		в том числе									1 104 046,99
		оплата труда (ОТ)									1 051 804,14
		эксплуатация машин и механизмов									32 394,06
		оплата труда машинистов (ОТм)									11 464,76
		материальные ресурсы									8 384,03
		Итого ФОТ (справочно)									1 063 268,90
		Итого по разделу 1.									1 104 046,99
		справочно									




		затраты труда рабочих							3
		затраты труда машинистов							469,3917301
		ИТОГИ ПО АКТУ							36,7024888
		ВСЕГО строительные работы							
		<i>в том числе</i>							1 104 046,99
		Всего прямые затраты							1 104 046,99
		<i>в том числе</i>							1 104 046,99
		оплата труда (ОТ)							1 051 804,14
		эксплуатация машин и механизмов							32 394,06
		оплата труда машинистов (ОТм)							11 464,76
		материальные ресурсы							8 384,03
		Всего ФОТ (справочно)							1 063 268,90
		ВСЕГО по акту							1 104 046,99
		<i>в том числе</i>							1 104 046,99
		Всего прямые затраты							1 104 046,99
		<i>в том числе</i>							1 104 046,99
		оплата труда (ОТ)							1 051 804,14
		эксплуатация машин и механизмов							32 394,06
		оплата труда машинистов (ОТм)							11 464,76
		материальные ресурсы							8 384,03
		Всего ФОТ (справочно)							1 063 268,90
		Справочно							
		затраты труда рабочих							3 469,3917301
		затраты труда машинистов							36,7024888
		Итого							1 104 046,99
		Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)			(1 051 804,14+11 464,76)*0,302=321 107,21			30,2%	321 107,21
		Итого							1 425 154,20
		ИТОГО ПО АКТУ							1 425 154,20

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ									
№ п/п	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость		Группа груза	Масса	
					Единицы	Общая		Единицы	Удельный вес



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трудозатраты рабочих										
1	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1 331,2239575	280,9	373 940,81				35,55
2	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	2 138,1677726	317,03	677 863,33				64,45
		Итого по разделу трудозатраты рабочих				1 051 804,14				95,27
Трудозатраты машинистов										
1	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	36,7024888		11 464,76				100
		Итого по разделу трудозатраты машинистов				11 464,76				0
Машины										
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	36,7024888	578,283	32 689,18				74,53
2	91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	203,5775488	38,538	7 845,47				17,89
3	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	120,4713138	27,593	3 324,17				7,58
		Итого по разделу машины				43 858,82				3,97
Материалы										
1	Дан.бук.	Проволока	кг	3,88	200	776	0		0	9,26
2	Дан.бук.	Саморезы 19x4,2	шт.	6 170	0,459	2 832,03	0		0	33,78
3	Дан.бук.	Отмотка 0,35 Zn	м2	9,95	480	4 776	0		0	56,97
4	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 108/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0186м3/мп)	пог.м	200	0	0	0		0	0
5	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 159/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,025м3/мп)	пог.м	347	0	0	0		0	0
6	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 219/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0325м3/мп)	пог.м	626	0	0	0		0	0
7	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 325/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0458м3/мп)	пог.м	90	0	0	0		0	0
8	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 426/40 мм с покрытием	пог.м	100	0	0	0		0	0



[illegible]

ПРИНЯЛ

А.Н. Куров

В.И. Игнатенко





УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ТСК"
Ершов А.В.
31 10 2024г.

Объект: Т/с №2 пер. Дунаевского, д.14, стр.1

АКТ № 2024-35

о приемке выполненных работ за октябрь 2024г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2024-35 ремонт системы теплоснабжения: - наружной тепловой сети и линии ГВС от котельной № 4 по пер. Дунаевского, д. 26 (изоляция Д159=53 м.п., Д219=340м.п.)

Стоимость строительно-монтажных работ по акту (цены 2001 г. / текущ. цена) 0 / 408,17 (тыс. руб.)

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) $V=(0,025*53+0,0325*340)*100\%$	м3	12,375		12,375					
	421/пр_2020_п.58.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			383,2475625					107 654,24
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,93	1,15	383,2475625			280,900		107 654,24
	2	ЭМ									3 561,60
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,7234375					1 787,83
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	5,7234375	477,920	1,21	578,283		3 309,77
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	5,7234375			312,370		1 787,83
	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность	маш.-ч	0,59	1,25	9,1265625	21,390	1,29	27,593		251,83



		0,75 кВт								
		Итого прямые затраты								113 003,67
		ФОТ								109 442,07
		Всего по позиции						9 131,610		113 003,67
2	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 159/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,025м3/мп) V=53*100%	пог.м	53		53		0,000		0,00
		Всего по позиции								0,00
3	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 219/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0325м3/мп) V=340*100%	пог.м	340		340		0,000		0,00
		Всего по позиции								0,00
4	Дан.бух.	Проволока V=1,12*100%	кг	1,12		1,12		200,000		224,00
		Всего по позиции								224,00
5	ГЭСН26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной V=((53*0,75+340*0,94)*100%)/100	100 м2	3,5935		3,5935				
	421/пр_2020_п.58.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			613,762613				194 581,16
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	148,52	1,15	613,762613		317,030		194 581,16
	2	ЭМ								5 760,79
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,851225				1 515,38
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	4,851225	477,920	1,21	578,283	2 805,38
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	4,851225			312,370	1 515,38
	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	25,7384438	21,390	1,29	27,593	710,20
	[91.21.22-441]	Установки для заготовки	маш.-ч	12,97	1,25	58,2596188	30,830	1,25	38,538	2 245,21



		защитных покрытий тепловой изоляции								
		Итого прямые затраты								201 857,33
		ФОТ								196 096,54
		Всего по позиции						56 172,904		201 857,33
6	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 159/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 830*1250мм*0,5мм) V=44*100%	шт.	44		44		0,000		0,00
		Всего по позиции								0,00
7	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 219/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1020*1250мм*0,5мм) V=282*100%	шт.	282		282		0,000		0,00
		Всего по позиции								0,00
8	Дан.бук.	Саморезы 19x4,2 V=1780*100%	шт.	1 780		1 780		0,459		817,02
		Всего по позиции								817,02
		Итого прямые затраты по разделу 1.								315 902,02
		в том числе								
		оплата труда (ОТ)								302 235,40
		эксплуатация машин и механизмов								9 322,39
		оплата труда машинистов (ОТм)								3 303,21
		материальные ресурсы								1 041,02
		Итого ФОТ (справочно)								305 538,61
		Итого по разделу 1.								315 902,02
		справочно								
		затраты труда рабочих								997,0101755
		затраты труда машинистов								10,5746625
		ИТОГИ ПО АКТУ								
		ВСЕГО строительные работы								315 902,02
		в том числе								
		Всего прямые затраты								315 902,02
		в том числе								
		оплата труда (ОТ)								302 235,40
		эксплуатация машин и								9 322,39



		механизмов			3 303,21
		оплата труда машинистов (ОТм)			1 041,02
		материальные ресурсы			305 538,61
		Всего ФОТ (справочно)			315 902,02
		ВСЕГО по акту			
		в том числе			315 902,02
		Всего прямые затраты			
		в том числе			302 235,40
		оплата труда (ОТ)			9 322,39
		эксплуатация машин и механизмов			3 303,21
		оплата труда машинистов (ОТм)			1 041,02
		материальные ресурсы			305 538,61
		Всего ФОТ (справочно)			
		Справочно			997,0101755
		затраты труда рабочих			10,5746625
		затраты труда машинистов			315 902,02
		Итого			92 272,66
		Отчисления на социальные нужды	(302 235,4+3 303,21)*0,302=92 272,66	30,2%	408 174,68
		30,2 % (ОЗП+ЗПМ)			408 174,68
		Итого			
		ИТОГО ПО АКТУ			

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трудозатраты рабочих										
1	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	383,2475625	280,9	107 654,24				35,62
2	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	613,762613	317,03	194 581,16				64,38
		Итого по разделу трудозатраты рабочих				302 235,4				95,67
Трудозатраты машинистов										
1	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	10,5746625		3 303,21				100
		Итого по разделу трудозатраты машинистов				3 303,21				0
Машины										

Трудозатраты рабочих

1	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	383,2475625	280,9	107 654,24				35,62
2	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	613,762613	317,03	194 581,16				64,38
		Итого по разделу трудозатраты рабочих				302 235,4				95,67

Итого по разделу трудозатраты рабочих

Трудозатраты машинистов

1	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	10,5746625	3 303,21				100
		Итого по разделу трудозатраты машинистов			3 303,21				0

Итого по разделу трудозатраты машинистов

Машины



1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	10,5746625	578,283	9 418,36				74,6
					0	3 303,21				
2	91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	58,2596188	38,538	2 245,21				17,78
					0	0				
3	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	34,8650063	27,593	962,03				7,62
					0	0				
		Итого по разделу машины				12 625,6				4
Материалы										
1	Дан.бух.	Проволока	кг	1,12	200	224	0		0	21,52
2	Дан.бух.	Саморезы 19х4,2	шт.	1 780	0,459	817,02	0		0	78,48
3	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 159/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,025м3/мп)	пог.м	53	0	0	0		0	0
4	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 219/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0325м3/мп)	пог.м	340	0	0	0		0	0
5	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 159/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 830*1250мм*0,5мм)	шт.	44	0	0	0		0	0
6	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 219/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1020*1250мм*0,5мм)	шт.	282	0	0	0		0	0
		Итого по разделу материалы				1 041,02				0,33
		Итого				315 902,02				
		Всего				315 902,02				

СДАЛ

ПРИНЯЛ

СОСТАВИЛ

подпись

подпись

А.Н. Куров

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова





УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ТСК"
Ершов А.В.
31 10 2024г.

Объект: Т/с №5 ул.Красноветкинская, д. 8 б

АКТ № 2024-36

о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2024-36 ремонт системы теплоснабжения: - наружной тепловой сети и линии ГВС от котельной № 15 по ул.Красноветкинская, д. 8б (изоляция Д159=600 м.п., Д219=568м.п., Д426=121 м.п.)

Стоимость строительно-монтажных работ по акту (цены 2001 г. / текущ. цена) 0 / 1 334,62 (тыс. руб.)

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов в	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) $V=(600*0,025+568*0,0325+121*0,0585)*100\%$	м3	40,5385		40,5385					
	421/пр_2020_п.58.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1 255,4570758					352 657,89
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,93	1,15	1 255,4570758			280,90		352 657,89
	2	ЭМ									11 667,06
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			18,7490563					5 856,64
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	18,7490563	477,92	1,21	578,28		10 842,20
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	18,7490563			312,37		5 856,64
	[91.21.22-443]	Станки универсальные	маш.-ч	0,59	1,25	29,8971438	21,39	1,29	27,59		824,86



		электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт								
		Итого прямые затраты								370 181,59
		ФОТ								358 514,53
		Всего по позиции						9 131,61		370 181,59
2	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 159/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,025м3/мп) V=600*100%	пог.м	600		600		0,00		0,00
		Всего по позиции								0,00
3	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 219/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0325м3/мп) V=568*100%	пог.м	568		568		0,00		0,00
		Всего по позиции								0,00
4	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 426/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0585м3/мп) V=121*100%	пог.м	121		121		0,00		0,00
		Всего по позиции								0,00
5	Дан.бух.	Проволока V=7,6*100%	кг	7,6		7,6		200,00		1 520,00
		Всего по позиции								1 520,00
6	ГЭСН26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной V=((0,75*600+0,94*568+1,582*121)*100%)/100	100 м2	11,75342		11,75342				
	421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2 007,4606292				636 425,24
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	148,52	1,15	2 007,4606292		317,03		636 425,24
	2	ЭМ								18 842,16
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			15,867117				4 956,41
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	15,867117	477,92	1,21	578,28	9 175,64



	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	15,867117			312,37		4 956,41
	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	84,1838708	21,39	1,29	27,59		2 322,63
	[91.21.22-441]	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,97	1,25	190,5523218	30,83	1,25	38,54		7 343,89
		Итого прямые затраты									660 223,81
		ФОТ									641 381,65
		Всего по позиции							56 172,91		660 223,81
7	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 159/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 830*1250мм*0,5мм) V=498*100%	шт.	498		498			0,00		0,00
		Всего по позиции									0,00
8	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 219/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1020*1250мм*0,5мм) V=472*100%	шт.	472		472			0,00		0,00
		Всего по позиции									0,00
9	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 426/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1680*1250мм*0,5мм) V=101*100%	шт.	101		101			0,00		0,00
		Всего по позиции									0,00
10	Дан.бух.	Саморезы 19x4,2 V=1000*100%	шт	1 000		1 000			0,50		500,00
		Всего по позиции									500,00
11	Дан.бух.	Саморезы 4,2x16 V=500*100%	шт	500		500			0,45		225,00
		Всего по позиции									225,00
		Итого прямые затраты по разделу 1.									1 032 650,40
		в том числе									



	оплата труда (ОТ)		989 083,13
	эксплуатация машин и механизмов		30 509,22
	оплата труда машинистов (ОТм)		10 813,05
	материальные ресурсы		2 245,00
	Итого ФОТ (справочно)		999 896,18
	Итого по разделу 1.		1 032 650,40
	справочно		
	затраты труда рабочих		3 262,917705
	затраты труда машинистов		34,6161733

		ИТОГИ ПО АКТУ	
		ВСЕГО строительные работы	1 032 650,40
		<i>в том числе</i>	
		Всего прямые затраты	1 032 650,40
		<i>в том числе</i>	
		оплата труда (ОТ)	989 083,13
		эксплуатация машин и механизмов	30 509,22
		оплата труда машинистов (ОТм)	10 813,05
		материальные ресурсы	2 245,00
		Всего ФОТ (справочно)	999 896,18
		ВСЕГО по акту	1 032 650,40
		<i>в том числе</i>	
		Всего прямые затраты	1 032 650,40
		<i>в том числе</i>	
		оплата труда (ОТ)	989 083,13
		эксплуатация машин и механизмов	30 509,22



		оплата труда машинистов (ОТм)			10 813,05
		материальные ресурсы			2 245,00
		Всего ФОТ (справочно)			999 896,18
		<i>Справочно</i>			
		затраты труда рабочих			3 262,917705
		затраты труда машинистов			34,6161733
		Итого			1 032 650,40
		Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)	(989 083,13+10 813,05)*0,302=301 968,65	30,2%	301 968,65
		Итого			1 334 619,05
		ИТОГО ПО АКТУ			1 334 619,05

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость		Группа груза	Масса		Удельный вес
					Единицы	Общая		Единицы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трудозатраты рабочих										
1	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	280,9	352 657,89				35,66
				255,4570758						
2	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	2	317,03	636 425,24				64,34
				007,4606292						
		Итого по разделу трудозатраты рабочих				989 083,13				95,78
Трудозатраты машинистов										
1	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	34,6161733		10 813,05				100
		Итого по разделу трудозатраты машинистов				10 813,05				0
Машины										
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	34,6161733	578,28	30 830,89				74,61
					0	10 813,05				
2	91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	190,5523218	38,54	7 343,89				17,77
					0	0				
3	91.21.22-443	Станки универсальные	маш.-ч	114,0810146	27,59	3 147,49				7,62



		электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт			0	0				
		Итого по разделу машины				41 322,27				4
Материалы										
1	Дан.бух.	Проволока	кг	7,6	200	1 520	0		0	67,71
2	Дан.бух.	Саморезы 19x4,2	шт	1 000	0,5	500	0		0	22,27
3	Дан.бух.	Саморезы 4,2x16	шт	500	0,45	225	0		0	10,02
4	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 159/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,025м3/мп)	пог.м	600	0	0	0		0	0
5	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 219/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0325м3/мп)	пог.м	568	0	0	0		0	0
6	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 426/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0585м3/мп)	пог.м	121	0	0	0		0	0
7	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 159/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 830*1250мм*0,5мм)	шт.	498	0	0	0		0	0
8	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 219/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1020*1250мм*0,5мм)	шт.	472	0	0	0		0	0
9	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 426/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1680*1250мм*0,5мм)	шт.	101	0	0	0		0	0
		Итого по разделу материалы				2 245				0,22
		Итого				1 032 650,4				
		Всего				1 032 650,4				

СДАЛ

ПРИНЯЛ

СОСТАВИЛ

подпись

подпись

А.А. Иовлев

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова





УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ТСК"
Ершов А.В.
2024г.

Объект: Котельная № 19, ул. Спортивная, д. 18

АКТ № 2024-37

о приемке выполненных работ за октябрь 2024г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2024-37 ремонт системы теплоснабжения: - наружной тепловой сети от котельной № 19 по ул. Спортивная, д. 18 (изоляция Д159=760 м.п., Д219=305 м.п.)

Стоимость строительно-монтажных работ по акту (цены 2001 г. / текущ. цена) 0 / 966,52 (тыс. руб.)

Стоимость строительно-монтажных работ по акту (цены 2001 г. / текущ. цена) 07 900,32 (тыс. руб.)											
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) $V=(760*0,025+305*0,0325)*100\%$	м3	28,9125		28,9125					
	421/пр_2020_п.58.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			895,4056688					251 519,45
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,93	1,15	895,4056688			280,900000		251 519,45
		2 ЭМ									8 321,19
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			13,3720313					4 177,02
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	13,3720313	477,920000	1,21	578,283200		7 732,82
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	13,3720313			312,370000		4 177,02



	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,59	1,25	21,3229688	21,390000	1,29	27,593100		588,37
		Итого прямые затраты									264 017,66
		ФОТ									255 696,47
		Всего по позиции							9 131,609511		264 017,66
2	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 159/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,025м3/мп) V=760*100%	пог.м	760		760			0,000000		0,00
		Всего по позиции									0,00
3	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 219/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0325м3/мп) V=305*100%	пог.м	305		305			0,000000		0,00
		Всего по позиции									0,00
4	ГЭСН26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной V=((0,75*760+0,94*305)*100%)/100	100 м2	8,567		8,567					
	421/пр_2020_п.58.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1					463 886,69
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	148,52	1,15	463,226466			317,030000		463 886,69
		2 ЭМ									13 733,82
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			11,56545					3 612,70
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	11,56545	477,920000	1,21	578,283200		6 688,11
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	11,56545			312,370000		3 612,70



	[91.21.22-443]	Станки универсальные электрохимические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	61,3611375	21,390000	1,29	27,593100		1 693,14
	[91.21.22-441]	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,97	1,25	138,8924875	30,830000	1,25	38,537500		5 352,57
		Итого прямые затраты									481 233,21
		ФОТ									467 499,39
		Всего по позиции							56 172,897164		481 233,21
5	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 159/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 830*1250мм*0,5мм) V=631*100%	шт.	631		631			0,000000		0,00
		Всего по позиции									0,00
6	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 219/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1020*1250мм*0,5мм) V=253*100%	шт.	253		253			0,000000		0,00
		Всего по позиции									0,00
7	Дан.бух.	Отмотка 0,35 Zn V=1.75*100%	м2	1,75		1,75			480,000000		840,00
		Всего по позиции									840,00
8	Дан.бух.	Саморезы (шт.) V=1426*100%	шт	1 426		1 426			0,481190		686,18
		Всего по позиции									686,18
9	Дан.бух.	Саморезы 19x4,2 V=2853*100%	шт	2 853		2 853			0,468708		1 337,22
		Всего по позиции									1 337,22
		Итого прямые затраты по разделу 1.									748 114,27
		в том числе									



		оплата труда (ОТ)		715 406,14
		эксплуатация машин и механизмов		22 055,01
		оплата труда машинистов (ОТм)		7 789,72
		материальные ресурсы		2 863,40
		Итого ФОТ (справочно)		723 195,86
		Итого по разделу 1.		748 114,27
		справочно		
		затраты труда рабочих		2
				358,6321348
		затраты труда машинистов		24,9374813

		ИТОГИ ПО АКТУ		
		ВСЕГО стронтельные работы		748 114,27
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		748 114,27
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		715 406,14
		эксплуатация машин и механизмов		22 055,01
		оплата труда машинистов (ОТм)		7 789,72
		материальные ресурсы		2 863,40
		Всего ФОТ (справочно)		723 195,86
		ВСЕГО по акту		748 114,27
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		748 114,27
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		715 406,14
		эксплуатация машин и механизмов		22 055,01



		оплата труда машинистов (ОТм)			7 789,72
		материальные ресурсы			2 863,40
		Всего ФОТ (справочно)			723 195,86
		Справочно			
		затраты труда рабочих			2 358,6321348
		затраты труда машинистов			24,9374813
		Итого			748 114,27
		Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)	(715 406,14+7 789,72)*0,302=218 405,15	30,2%	218 405,15
		Итого			966 519,42
		ИТОГО ПО АКТУ			966 519,42

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость		Группа груза	Масса		Удельный вес
					Единицы	Общая		Единицы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трудозатраты рабочих										
1	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	895,4056688	280,9	251 519,45				35,16
2	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1 463,226466	317,03	463 886,69				64,84
		Итого по разделу трудозатраты рабочих				715 406,14				95,63
Трудозатраты машинистов										
1	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	24,9374813		7 789,72				100
		Итого по разделу трудозатраты машинистов				7 789,72				0
Машины										
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	24,9374813	578,2832	22 210,65				74,42
					0	7 789,72				
2	91.21.22-441	Установки для заготовки защитных	маш.-ч	138,8924875	38,5375	5 352,57				17,93



		покрытий тепловой изоляции			0	0				
3	91.21.22-443	Станки универсальные электрохимические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	82,6841063	27,5931	2 281,51				7,64
					0	0				
		Итого по разделу машины				29 844,73				3,99
Материалы										
1	Дан.бук.	Отмотка 0,35 Zn	м2	1,75	480	840	0	0		29,34
2	Дан.бук.	Саморезы (шт.)	шт	1 426	0,48119	686,18	0	0		23,96
3	Дан.бук.	Саморезы 19x4,2	шт	2 853	0,468708	1 337,22	0	0		46,7
4	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 159/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,025м3/мп)	пог.м	760	0	0	0	0		0
5	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 219/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0325м3/мп)	пог.м	305	0	0	0	0		0
6	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 159/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 830*1250мм*0,5мм)	шт.	631	0	0	0	0		0
7	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 219/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1020*1250мм*0,5мм)	шт.	253	0	0	0	0		0
		Итого по разделу материалы				2 863,4				0,38
		Итого				748 114,27				
		Всего				748 114,27				

СДАЛ

ПРИНЯЛ

СОСТАВИЛ

подпись

подпись

А.И. Сорокин

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова





УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ТСК"

Ершов А.В.

2024г.

Объект: Котельная № 19, ул. Спортивная, д. 18

АКТ № 2024-38

о приемке выполненных работ ЗА ОКТЯБРЬ 2024г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2024-38 ремонт системы теплоснабжения: - наружной тепловой сети от котельной № 19 по ул. Спортивная, д. 18 (изоляция Д219=55 м.п.)

Стоимость строительно-монтажных работ по акту (цены 2001 г. / текущ. цена) 0 / 58,76 (тыс. руб.)

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел I.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) V=(55*0,0325)*100%	м3	1,7875		1,7875					
	421/пр_2020_п.58.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			55,3579813					15 550,06
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,93	1,15	55,3579813			280,900000		15 550,06
		2 ЭМ									514,46
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,8267188					258,24
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	0,8267188	477,920000	1,21	578,283200		478,08
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	0,8267188			312,370000		258,24
	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для	маш.-ч	0,59	1,25	1,3182813	21,390000	1,29	27,593100		36,38



		изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт								
		Итого прямые затраты								16 322,76
		ФОТ								15 808,30
		Всего по позиции						9		16 322,76
2	Материал заказчика	Скорлупа ШПУ 219/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0325м3/мп) V=55*100%	пог.м	55		55		131,613986	0,000000	0,00
		Всего по позиции								0,00
3	ГЭСН26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной V=((0,94*55)*100%)/100	100 м2	0,517		0,517				
	421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			88,302566				27 994,56
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	148,52	1,15	88,302566		317,030000		27 994,56
	2	ЭМ								828,81
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,69795				218,02
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	0,69795	477,920000	1,21	578,283200	403,61
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	0,69795			312,370000	218,02
	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	3,7030125	21,390000	1,29	27,593100	102,18
	[91.21.22-441]	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,97	1,25	8,3818625	30,830000	1,25	38,537500	323,02
		Итого прямые затраты								29 041,39
		ФОТ								28 212,58
		Всего по позиции						56		29 041,39



4	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 219/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1020*1250мм*0,5мм) V=46*100%	шт.	46		46		172,901354 0,000000	0,00
		Всего по позиции							0,00
5	Дан.бух.	Саморезы (шт.) V=74*100%	шт	74		74		0,481190	35,61
		Всего по позиции							35,61
6	Дан.бух.	Саморезы 19x4,2 V=147*100%	шт	147		147		0,468708	68,90
		Всего по позиции							68,90
		Итого прямые затраты по разделу 1.							45 468,66
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)							43 544,62
		эксплуатация машин и механизмов							1 343,27
		оплата труда машинистов (ОТм)							476,26
		материальные ресурсы							104,51
		Итого ФОТ (справочно)							44 020,88
		Итого по разделу 1.							45 468,66
		справочно							
		затраты труда рабочих							143,6605473
		затраты труда машинистов							1,5246688
		ИТОГИ ПО АКТУ							
		ВСЕГО строительные работы							45 468,66
		в том числе							
		Всего прямые затраты							45 468,66
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)							43 544,62
		эксплуатация машин и механизмов							1 343,27
		оплата труда машинистов (ОТм)							476,26



		материальные ресурсы			104,51
		Всего ФОТ (справочно)			44 020,88
		ВСЕГО по акту			45 468,66
		<i>в том числе</i>			
		Всего прямые затраты			45 468,66
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)			43 544,62
		эксплуатация машин и механизмов			1 343,27
		оплата труда машинистов (ОТм)			476,26
		материальные ресурсы			104,51
		Всего ФОТ (справочно)			44 020,88
		Справочно			
		затраты труда рабочих			143,6605473
		затраты труда машинистов			1,5246688
		Итого			45 468,66
		Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)	(43 544,62+476,26)*0,302=13 294,31	30,2%	13 294,31
		Итого			58 762,97
		ИТОГО ПО АКТУ			58 762,97

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость		Группа груза	Масса		Удельный вес
					Единицы	Общая		Единицы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трудозатраты рабочих										
1	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	55,3579813	280,9	15 550,06				35,71
2	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	88,302566	317,03	27 994,56				64,29
		Итого по разделу трудозатраты рабочих				43 544,62				95,77
Трудозатраты машинистов										



1	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1,5246688		476,26				100
		Итого по разделу трудозатраты машинистов				476,26				0
Машины										
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,5246688	578,2832	1 357,95				74,63
					0	476,26				
2	91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	8,3818625	38,5375	323,02				17,75
					0	0				
3	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,0212938	27,5931	138,56				7,62
					0	0				
		Итого по разделу машины				1 819,53				4
Материалы										
1	Дан.бук.	Саморезы (шт.)	шт	74	0,48119	35,61	0		0	34,07
2	Дан.бук.	Саморезы 19x4,2	шт	147	0,468708	68,9	0		0	65,93
3	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 219/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0325м3/мп)	пог.м	55	0	0	0		0	0
4	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 219/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1020*1250мм*0,5мм)	шт.	46	0	0	0		0	0
		Итого по разделу материалы				104,51				
		Итого				45 468,66				0,23
		Всего				45 468,66				

СДАЛ

ПРИНЯЛ

СОСТАВИЛ

подпись

подпись

А.И. Сорокин

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова





УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ТСК"
Ершов А.В.
"31" 10 2024г.

Объект: Т/с №3 ул.Роцинская, д. 26, стр.1

АКТ № 2024-39

о приемке выполненных работ за октябрь 2024г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2024-39 ремонт системы теплоснабжения: - тепловой сети и линии ГВС от котельной № 16 по ул.Социалистическая, д. 54б (изоляция Д273=110м.п., Д325=176м.п.)

Стоимость строительно-монтажных работ по акту (цены 2001 г. / текущ. цена) 0 / 397,36 (тыс. руб.)

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндрами и сегментами) $V=(110*0,0393+176*0,0458)*100\%$	м3	12,3838		12,3838					
	421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН ₂ (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			383,5200941					107 730,79
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,93	1,15	383,5200941			280,90		107 730,79
		2 ЭМ									3 564,08
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,7275075					1 789,10
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	5,7275075	477,92	1,21	578,28		3 312,10
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	5,7275075			312,37		1 789,10
	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для	маш.-ч	0,59	1,25	9,1330525	21,39	1,29	27,59		251,98



		изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт								
		Итого прямые затраты ФОТ								113 083,97
		Всего по позиции								109 519,89
2	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 273/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0393м3/мп) V=110*100%	пог.м	110		110			9 131,61 0,00	113 083,97 0,00
		Всего по позиции								
3	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 325/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0458м3/мп) V=176*100%	пог.м	176		176			0,00	0,00 0,00
		Всего по позиции								
4	ГЭСН26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной V=((110*1,108+176*1,272)*100%)/100	100 м2	3,45752		3,45752				0,00
	421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)								
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			590,537501				
	1-100-41	Средний разряд работы 4.1	чел.-ч	148,52	1,15	590,537501				187 218,10
		2 ЭМ						317,03		187 218,10
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,667652				5 542,82
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	4,667652	477,92	1,21	578,28	1 458,03
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	4,667652			312,37	2 699,21
	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	24,764487	21,39	1,29	27,59	1 458,03
	[91.21.22-441]	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,97	1,25	56,055043	30,83	1,25	38,54	683,25
		Итого прямые затраты ФОТ								2 160,36
										194 218,95
										188 676,13



5	Материал заказчика	Всего по позиции Кожух оцинкованный на скорлупу 273/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1190*1250мм*0,5мм) V=90*100%	шт.	90		90			56 172,91 0,00		194 218,95 0,00
6	Материал заказчика	Всего по позиции Кожух оцинкованный на скорлупу 325/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1350*1250мм*0,5мм) V=146*100%	шт.	146		146			0,00		0,00 0,00
		Всего по позиции									0,00
		Итого прямые затраты по разделу 1.									307 302,92
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									294 948,89
		эксплуатация машин и механизмов									9 106,90
		оплата труда машинистов (ОТм)									3 247,13
		Итого ФОТ (справочно)									298 196,02
		Итого по разделу 1.									307 302,92
		справочно									
		затраты труда рабочих									974,0575951
		затраты труда машинистов									10,3951595

			ИТОГИ ПО АКТУ								
			ВСЕГО строительные работы								307 302,92
			в том числе								
			Всего прямые затраты								307 302,92
			в том числе								
			оплата труда (ОТ)								294 948,89
			эксплуатация машин и механизмов								9 106,90
			оплата труда машинистов (ОТм)								3 247,13
			Всего ФОТ (справочно)								298 196,02



		ВСЕГО по акту		307 302,92
		в том числе		
		Всего прямые затраты		307 302,92
		в том числе		
		оплата труда (ОТ)		294 948,89
		эксплуатация машин и механизмов		9 106,90
		оплата труда машинистов (ОТм)		3 247,13
		Всего ФОТ (справочно)		298 196,02
		Справочно		
		затраты труда рабочих		974,0575951
		затраты труда машинистов		10,3951595
		Итого		307 302,92
		Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)	(294 948,89+3 247,13)*0,302=90 055,2	30,2% 90 055,20
		Итого		397 358,12
		ИТОГО ПО АКТУ		397 358,12

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость		Группа груза	Масса		Удельный вес
					Единицы	Общая		Единицы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трудозатраты рабочих										
1	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	383,5200941	280,9	107 730,79				36,53
2	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	590,537501	317,03	187 218,1				63,47
		Итого по разделу трудозатраты рабочих				294 948,89				95,98
Трудозатраты машинистов										
1	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	10,3951595		3 247,13				100
		Итого по разделу трудозатраты машинистов				3 247,13				0
Машины										
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность	маш.-ч	10,3951595	578,28	9 258,44				74,94



[illegible]

СДАЛ



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ТСК"

Ершов А.В.

31 10

2024г.

Объект: Т/с №3 ул.Рошинская, д. 26, стр.1

АКТ № 2024-40

о приемке выполненных работ ЗА ОКТЯБРЬ 2024г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2024-40 ремонт системы теплоснабжения: - тепловой сети и линии ГВС от котельной № 16 по ул.Социалистическая, д. 546 (изоляция Д325=136м.п.)

Стоимость строительно-монтажных работ по акту (цены 2001 г. / текущ. цена) 0 / 199,2 (тыс. руб.)

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) V=(136*0,0458)*100%	м3	6,2288		6,2288					
	421/пр_2020_п.58.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			192,9028216					54 186,40
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26,93	1,15	192,9028216			280,90		54 186,40
		2 ЭМ									1 792,66
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,88082					899,88
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	1,25	2,88082	477,92	1,21	578,28		1 665,92
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,37	1,25	2,88082			312,37		899,88



	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,59	1,25	4,59374	21,39	1,29	27,59		126,74
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									56 878,94
		Всего по позиции									55 086,28
2	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 325/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0458м3/мм) V=136*100%	пог.м	136		136			9 131,60 0,00		56 878,94 0,00
		Всего по позиции									
3	ГЭСН26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной V=((136*1,272)*100%)/100	100 м2	1,72992		1,72992					0,00
	421/пр_2020_п.58.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			295,4668762					
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	148,52	1,15	295,4668762					93 671,86
	2	ЭМ							317,03		93 671,86
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,335392					2 773,28
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,08	1,25	2,335392	477,92	1,21	578,28		729,51
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,25	2,335392			312,37		729,51
	[91.21.22-443]	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	5,73	1,25	12,390552	21,39	1,29	27,59		341,86
	[91.21.22-441]	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	12,97	1,25	28,046328	30,83	1,25	38,54		1 080,91
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									97 174,65
											94 401,37



4	Материал заказчика	Всего по позиции						56 172,92		97 174,65
		Кожух оцинкованный на скорлупу 325/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1350*1250мм*0,5мм) V=113*100%	шт.	113		113		0,00		0,00
		Всего по позиции								
		Итого прямые затраты по разделу 1.								0,00
		в том числе								154 053,59
		оплата труда (ОТ)								
		эксплуатация машин и механизмов								147 858,26
		оплата труда машинистов (ОТм)								4 565,94
		Итого ФОТ (справочно)								1 629,39
		Итого по разделу 1.								149 487,65
		справочно								154 053,59
		затраты труда рабочих								
		затраты труда машинистов								488,3696978
										5,216212

			ИТОГИ ПО АКТУ							
			ВСЕГО строительные работы							
			в том числе							154 053,59
			Всего прямые затраты							
			в том числе							154 053,59
			оплата труда (ОТ)							
			эксплуатация машин и механизмов							147 858,26
			оплата труда машинистов (ОТм)							4 565,94
			Всего ФОТ (справочно)							1 629,39
										149 487,65
			ВСЕГО по акту							
			в том числе							154 053,59



Машины									
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,216212	578,28	4 645,82			74,99
2	91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	28,046328	38,54	1 080,91			17,45
3	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	16,984292	27,59	468,6			7,56
		Итого по разделу машины				6 195,33			4,02
Материалы									
1	Материал заказчика	Скорлупа ППУ 325/40 мм с покрытием (армированная фольга) (0,0458м3/мп)	пог.м	136	0	0	0	0	0
2	Материал заказчика	Кожух оцинкованный на скорлупу 325/40 мм, длина 1250 мм (оцинкованное железо, 1350*1250мм*0,5мм)	шт.	113	0	0	0	0	0
		Итого по разделу материалы				0			0
		Итого				154 053,59			
		Всего				154 053,59			

СДАЛ

ПРИНЯЛ

СОСТАВИЛ

подпись

подпись

М.Н. Отдельнов

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова



Ивановская область, город Кинешма

03 апреля 2024 года

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице директора Ершова Анатолия Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович, действующий на основании свидетельства ИП № 451511851 от 03.05.2018г., квалификационного аттестата кадастрового инженера № 37-10-14 от 15 декабря 2010 года, реестровый № 1977, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по выполнению: *кадастровых работ в связи с уточнением площади и границ земельных участков объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору*, далее «Работа», а «Заказчик» обязуется принять оказанные услуги по Акту приема-передачи выполненных работ и оплатить их на условиях настоящего Договора.

1.2. Работы по настоящему Договору оказываются на основе документации предоставленной «Заказчиком».

1.3. В результате выполнения работ «Исполнитель» изготавливает и выдает:

- межевой план в бумажном виде в одном экземпляре и в электронном виде на диске в одном экземпляре.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Общая сумма Работ по настоящему договору составляет: 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно ст. 346 НК РФ.

2.2. «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» сумму, указанную в пункте 2.1. договора в следующем порядке:

2.2.1. Предоплата в размере 50% от суммы договора, что составляет: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, оплачивается «Заказчиком» в течение трёх банковских дней со дня подписания настоящего договора. При неполучении от «Заказчика» аванса в установленные сроки, срок сдачи работ передвигается на более поздний срок по усмотрению «Исполнителя».

2.2.2. Окончательный расчет производится «Заказчиком» в размере оставшихся 50% от суммы договора, что составляет: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, после завершения Работ и подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ, в течение трёх банковских дней.

2.3. Оплаты производятся «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», согласно выставленным счетам на оплату или иным способом, не противоречащим законодательству РФ.

2.4. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются отдельно, при условии предварительного письменного согласования с «Заказчиком».

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Срок выполнения работ с момента получения аванса по п.п.2.2.1. настоящего договора составляет 30 (Тридцать) рабочих дней;

3.2. Датой выполненных работ является дата подписания акта приема-передачи выполненных работ, подтверждающего передачу работ от Исполнителя Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка работ определяется в соответствии с требованиями «Заказчика».

4.2. При завершении работ составляется Акт приема-передачи выполненных работ.

4.3. «Заказчик» в течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи выполненных работ и документов обязан направить «Исполнителю», подписанный Акт приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от приема Работ.

4.4. В случае мотивированных претензий «Заказчика» сторонами составляется перечень необходимых доработок с указанием сроков их устранения.



— 5. Обязанности сторон. —

5.1. «Исполнитель» обязуется выполнять работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду Работ.

5.2. «Заказчик» обязуется предоставить «Исполнителю» необходимые документы и сведения, непосредственно связанные с исполнением настоящего договора, а также обеспечить доступ на участок для проведения Работ.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами обязательств по данному договору.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания»

ИНН 3703023543

КШП 370301001

ОГРН 1203700000976

ОГРН 1203/0000097/6
р/сч. № 40702810817000003124 в Ивановское отделение № 8639 ПАО СБЕРБАНК

к/сч. № 30101810000000000608

БИЖ 042406608

Юридический адрес:

155806, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 2.

Исполнитель:

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович

ИНН 370307841856, КПП 0

ОГРНИП 318370200020948

р/сч № 40802810417000019793 в Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк,

БИК 042406608,

К/сч 30101810000000000608

Юридический адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ивана Плешкова, д.14

Почтовый адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Советская, д. 6, оф. 5.

тел. (49331) 5-35-71.

9. Подписи сторон:

Заказчик:

Директор

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель

А.В. Ершов

С.А.Смирнов

Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»)
СООПАСОВАНО

Общество с ограниченной ответственностью
«Теплонабжающая компания» (ООО «ТСК»)
СОГЛАСОВАНО

Исполнитель И.В.	И.В.
Семин И.А.	И.А.
Борисов И.И.	И.И.
Сидорова И.И.	И.И.



ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене
к договору № 26 от 03 апреля 2024 г.

Проведение кадастровых работ в связи с уточнением площади и границ земельных участков

Мы, нижеподписавшиеся,

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице директора Ершова Анатолия Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович, действующий на основании свидетельства ИП № 451511851 от 03.05.2018г., квалификационного аттестата кадастрового инженера № 37-10-14 от 15 декабря 2010 года, реестровый № 1977, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполняемые работы в сумме 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно п.2 ст. 346.11, части 2 НК РФ.

№ п/п	Адрес объекта	Стоимость, руб. без НДС
1	Нежилое здание-бойлерная № 1 в контуре котельной № 15 (Ивановская область, г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, д. 18А, строение 2)	8 000,00
2	Нежилое здание-бойлерная № 2 в контуре котельной № 15 (Ивановская область, г. Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, д. 18А, строение 1)	8 000,00
3	Нежилое здание-бойлерная № 3 в контуре котельной № 15 (Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагарина, д. 1, строение 1)	8 000,00
4	Нежилое здание-насосная станция (Ивановская область, г. Кинешма, ул. имени Менделеева, д. 52А, строение 1)	8 000,00
5	Нежилое здание-склад (Ивановская область, г. Кинешма, ул. Ломоносова, д. 20Б, строение 1)	8 000,00
	Итого:	40 000,00

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

От Заказчика:

Директор ООО «Теплоснабжающая компания»



М.П.

А.В. Ершов

От Исполнителя:

ИП



М.П.

С.А. Смирнов



А К Т
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ивановская область, город Кинешма

15 августа 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся,

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице директора Ершова Анатолия Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Смирнов Станислав Александрович, действующий на основании свидетельства ИП № 451511851 от 03.05.2018г., квалификационного аттестата кадастрового инженера № 37-10-14 от 15 декабря 2010 года, реестровый № 1977, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт приема – передачи выполненных работ о том, что:

1. В соответствии с договором № 26 от 03 апреля 2024 года, «Исполнитель» выполнил: *кадастровые работы в связи с уточнением площади и границ земельных участков объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору.*
2. Общая сумма выполненных работ составляет: 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС нет.
3. «Заказчик» претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.
4. Межевые планы в бумажном виде в одном экземпляре и в электронном виде на диске в одном экземпляре «Заказчиком» получены.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания»

ИНН 3703023543

КПП 370301001

ОГРН 1203700000976

р/сч. № 40702810817000003124 в Ивановское отделение № 8639 ПАО СБЕРБАНК

к/сч. № 30101810000000000608

БИК 042406608

Юридический адрес:

155806, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 2.

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович

ИНН 370307841856, КПП 0

ОГРНИП 318370200020948

р/сч № 40802810417000019793 в Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк,

БИК 042406608,

к/сч 30101810000000000608

Юридический адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ивана Плешкова, д.14

Почтовый адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Советская, д. 6, оф. 5.

тел. (49331) 5-35-71.

Подписи сторон

Заказчик:

Директор

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель



А.В. Ершов

С.А. Смирнов



Работы выполнены

